



การไฟฟ้านครหลวง  
METRO ELECTRICITY AUTHORITY

1466

Switching Deadline

วันที่ 24 พ.ค. 62

จากกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
วันที่ 20 พ.ค. 62

เลขที่ ก.๑.สค.ปบ. ๒๓๐๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายคณิศร สุมโนธรรม

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง มจก.กทอ.สค.ชั้น๓

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แห่ง ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๒	๒๒ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนกรณีเร่งด่วน ต้องการเปิด โหลดเบรกสวิตช์ (SF๖) และสวิตช์ใบพัด (DIS)	SMB๐S-๐๓		นายวีร์ สุชาติ โทร ๐๘-๕๕๐๘-๓๕๕๕
๒	SMB๐๕	๒๒ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.		SMB๐S-๐๓		
๓	SMB๐๒	๒๒ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.		SMB๐S-๐๓		
๔	SMB๐๓	๒๒ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.		SMB๐S-๐๓		
๕	SMB๐๒	๒๒ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.		SMB๐S-๐๒ ปากทางสามชั้น		นายชัยรัตน์ พลอยพวง โทร ๐๘-๕๕๐๘-๓๕๕๓
๖	SMB๐๒	๒๒ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.		SMB๐S-๐๒ ปากทางสามชั้น		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง อก.ปบ. โทร ๐๘-๑๙๙(๕)-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิศร สุมโนธรรม)  
ตำแหน่ง มจก.กทอ.สค.ชั้น๓

สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (ผศพ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผลพ ทิจารณากลับคืนสาร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเตอร์ SMB๐2 จาก SMB๒S-๐2 ถึง  
ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 10.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 684/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พิดเตอร์ SMB๐2 จาก SMB12S-๐2 ถึง  
ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 10.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรชัย นอ.๓๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอำนาจ เทียนทอง

นอ.๓๖  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1466

ที่ ก.๓ กปน.(คพ.)

กท.ล๓.

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งผ่านเว็บไซท์ใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการเสร็จสิ้น

ผ่าน


แผนผังแบบ

ผ่าน

ผจก. (สถานี

) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




ทพ. 24 พ.ค. 2562

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ษา)

อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 SMB12S-02 และ DIS SMB02S-02					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	10.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	684/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ			วันที่	23 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑาะ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิชชา, นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุชาติ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching แก้ไขจุดร้อน SF6 SMB12S-02						
2	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	SMB12VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		- 3 MW
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
5	THS05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		THS		- 2.7 MW
6	ย้ายโหลด SMB12 บางส่วนไปจ่ายจาก THS05						
7	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	scada	SF6 หลังนิคมฯ
8	SMB12S-02	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		สค.		SF6 ปากทางสวนส้ม (สว่าง)
9	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
10	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ ทำงานแบบมีไฟโดยใช้ Hotline เป็นผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน SF6 SMB12S-02						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
12	หลังปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน SF6 SMB12S-02 แล้วเสร็จพร้อมทำ DIS SMB2S-02						
13	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
14	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
15	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
16	SMB02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		- 4 MW
17	ย้ายโหลด SMB12 บางส่วนกลับจาก THS05						
18	SMB12S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางสวนส้ม (สว่าง)
19	SMB02S-04	สับ	ปลด		สค.		SF6 หลังนิคมฯ
20	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
21	THS05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		THS		- -
22	ย้ายโหลด SMB02 บางส่วนไปจ่ายจาก SMB12						
23	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
24	SMB02S-07	ปลด	สับ		สค.		DIS หลังนิคมฯ (UPH)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SMB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางสวนลี้ม (บห)
26	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
27	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
28	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ ทำงานแบบมีไฟโดยใช้ Hotline เป็นผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน DIS SMB02S-02						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
30	หลังปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน DIS SMB2S-02 เสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
31	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
32	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
33	ย้ายโหลด SMB02 บางส่วนกลับจาก SMB12						
34	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
35	SMB02S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางสวนลี้ม (บห)
36	SMB02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หลังนิคมา (บห)
37	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
38	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
39	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
40	SMB02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		-
41	SMB12VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							