



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒

เลขที่ ก.๓.กปน.(รศ.).๐๐๒ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ท.ร.ศ.กปน.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผ.รศ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer สถานีไฟฟ้า  
สินสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สถานีสิน สาคร	9/6/2562	8.00 น.	17.00 น.	ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer (22 เควี บัส1 08.00-12.00) (22 เควี บัส2 13.00-17.00)	01YS01 03YS01	01-05VB01 06-10VB01	นายพรศิศ ปรุงกาญจน โทร.๐๙๒-๕๖๑๕๙๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรศิศ ปรุงกาญจน ตำแหน่ง วิศว.๖ ผ.รศ.กปน.(ก.๓) โทร. ๐๙๒-๕๖๑๕๙๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.รศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)

ตำแหน่ง ท.ร.ศ.กปน.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ 6VS 22KV จาก SXA 1YS-01, SXA 3YS-01 ถึง SXA 01-05VB-01, 06-10VB-01  
ในวันที่ 09-06-62 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 688/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรศิศ ปรุงกาญจน

๒๕.๖.๖๒ ๐๒

นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร  
(๑๕๖๓.๓๗๒๕๖๑.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 1545  
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓) ท.ร.ศ.กปน.(ก.๓), กฟภ. ลพ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๕ แผ่น  
แผนผังแนบ ๑ แผ่น  
ผคฟ. 1 (สถานี สินสาคร)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์ - 5 ล.ย. 2562  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อ.ก.ปน.(ก.๓)

ภักพงษ์ - 5 ล.ย. 2562  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อ.ก.ปน.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ภายในสถานีฯ SXA					
กำหนดวันที่ทำงาน	09/06/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	09/06/2562	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer Bus.NO.1, Bus.NO.2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	688/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	3 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	03.06.62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 มิ.ย. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ SXA							
1	ย้ายโหลด SXA-TP1 ไปรับไฟจาก SXA-TP2						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
4	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		
5	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA		
6	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
7	ย้ายโหลด SXA03 ไปรับไฟจาก SXA06						
8	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
9	SXA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
10	SIK01S-06	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ สิ้นสาคร (บน-ล่าง)
11	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA		
12	SXA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
13	ย้ายโหลด SXA04 ไปรับไฟจาก SXA09						
14	SXA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
15	SXA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
16	SIK04S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS เลยสถานีฯ สิ้นสาคร (บน-ล่าง)
17	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA		
18	SXA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
19	ย้ายโหลด SXA01 ไปรับไฟจาก SXA10						
20	SXA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
21	SXA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
22	SIK03S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS เลยสถานีฯ สิ้นสาคร (บน-ล่าง)
23	SXA01VB-01	สับ	ปลด		SXA		
24	SXA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด SXA02 ไปรับไฟจาก SXA7						
26	SXA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
27	SXA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
28	SIK02S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS บริษัททยงยูร
29	SXA02VB-01	สับ	ปลด		SXA		
30	SXA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
31	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
32	SXA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
33	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		
34	SIK01YS-01	สับ	ปลด		SXA		
35	SIK01YS-02	สับ	ปลด		SXA		
36	SXA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
37	แจ้งช่างควบคุมงานทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer ด้าน Bus NO.1 ได้ ( 08.00-12.00 น.)						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
	หลังจากทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer ด้าน Bus NO.1 แล้วเสร็จ						
38	SXA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
39	SIK03YS-01	ปลด	สับ		SXA		
40	SIK03YS-02	ปลด	สับ		SXA		
41	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		
42	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		
43	ย้ายโหลด SXA10 ไปรับไฟจาก SXA01						
44	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
45	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
46	SXA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
47	SXA10VB-01	สับ	ปลด		SXA		
48	SXA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
49	ย้ายโหลด SXA09 ไปรับไฟจาก SXA04						
50	SXA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
51	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		
52	SXA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
53	ย้ายโหลด SXA07 ไปรับไฟจาก SXA02						
54	SXA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
55	SXA07VB-01	สับ	ปลด		SXA		
56	SXA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
57	ย้ายโหลด SXA06 ไปรับไฟจาก SXA03						
58	SXA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
59	SXA06VB-01	สับ	ปลด		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
61	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
62	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
63	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA		
64	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		
65	SIK03YS-01	สับ	ปลด		SXA		
66	SIK03YS-02	สับ	ปลด		SXA		
67	SXA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
68	แจ้งช่างควบคุมงานทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer ด้าน Bus NO.2 ได้ ( 12.00-17.00 น.)						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
69	SXA02BVB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
70	SIK03YS-01	ปลด	สับ		SXA		
71	SIK03YS-02	ปลด	สับ		SXA		
72	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		
73	SXABVB-01	ปลด	สับ				
74	ย้ายโหลด SXA06 คืบจาก SXA03						
75	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
76	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
77	SIK01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ สิ้นสาคร (บน-ล่าง)
78	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
79	SXA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
80	ย้ายโหลด SXA10 คืบจาก SXA01						
81	SXA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
82	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
83	SIK03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เลยสถานีฯ สิ้นสาคร (บน-ล่าง)
84	SXA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
85	SXA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
86	ย้ายโหลด SXA09 คืบจาก SXA04						
87	SXA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
88	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		
89	SIK04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เลยสถานีฯ สิ้นสาคร (บน-ล่าง)
90	SXA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
91	SXA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
92	ย้ายโหลด SXA07 คืบจาก SXA02						
93	SXA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		
94	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	SIK02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS บริษัทหยงยูร
96	SXA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
97	SXA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		
98	ย้ายโหลด SXA-TP2 คีนาก SXA-TP1						
99	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
100	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
101	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA		
102	SXA0BVB-01	สับ	ปลด		SXA		
103	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
104	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
สิ้นสุด Switching							