



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 31 พ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.อนช.(นพ) ๑๑๗๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถิณพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 21 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบคาปาซิเตอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า เอกชัย๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๕ มิ.ย. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด CB 22 KV. รหัส EKA1CVB-01 และ EKA2CVB-01 ที่สถานีไฟฟ้า เอกชัย๑	EKA1CVB-01 EKA2CVB-01		นายเอกพจน์ อิมเม็ช 084-624-9572

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.พ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

- ๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ CAP1 จาก EKA01CVB-01 ถึง truck "outservice" ในวันที่ 5 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 696
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ CAP2 จาก EKA02CVB-01 ถึง truck "outservice" ในวันที่ 5 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะสิทธิ์ รักษาตราดประสานงานการขอดับไฟกับ นายธำรง ดันภูมิประเทศ

(นายกฤษณะสิทธิ์ รักษาตราด)
อ.ก.บ.บ.ก.บ.บ.พ.


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1473
เรียน ผจก. กฟ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)/อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี 10KV) 1
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐9.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 62	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Capacitor ตามใบขอปฏิบัติงาน 696/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายภุชงค์ศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนุช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching							
2	แจ้งพนักงานสฟ.เอกชัย 1 ปลด Capacitor ทางด้าน Bus 1 ออกทั้ง 3 Step							
3	แจ้งพนักงานสฟ.เอกชัย 1 ปลด Capacitor ทางด้าน Bus 2 ออกทั้ง 3 Step							
4	เมื่อพนักงานสถานีฯ เอกชัย 1 แจ้งปลด Step Capacitor ออกทั้งหมดเรียบร้อยทั้ง 2 ชุด							
5	EKA01CVB-01	สับ	ปลด		EKA		-	CAP1
6	EKA02CVB-01	สับ	ปลด		EKA		-	CAP2
7	EKA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		-	CAP1
8	EKA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		EKA		-	CAP2
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
10	หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
11	EKA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		-	CAP1
12	EKA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		EKA		-	CAP2
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
14	EKA01CVB-01	ปลด	สับคอง "OFF" AutoReclose		EKA		-	CAP1
15	EKA02CVB-01	ปลด	สับคอง "OFF" AutoReclose		EKA		-	CAP2
16	แจ้งพนักงานสฟ.เอกชัย 1 จ่าย Capacitor ทางด้าน Bus 1 ออกทั้ง 3 Step							
17	แจ้งพนักงานสฟ.เอกชัย 1 จ่าย Capacitor ทางด้าน Bus 2 ออกทั้ง 3 Step							
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								