



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

1503

Switching Deadline

วันที่ 29 พ.ค. 62

เลขที่ ก.ต.อมท.(ปณ.) ๑๐๕๑  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ทั่วหงษ์ทอง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปณ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมท.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนน  
พุทธมณฑลสาย ๔ ตั้งแต่ ปากซอยกระทู้มลิ้ม ๑๐ (ซอยสะพานหัก) จนถึง ตลาดสดศรีสวัสดิ์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑  
แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒.	SLY06	๒ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ตั้งแต่ ปากซอยกระทู้มลิ้ม ๑๐ (ซอยสะพานหัก) จนถึง ตลาดสดศรีสวัสดิ์	-HL ตัด DDE บริเวณ เสาต้น SF6 สะพานหัก (วงจรบน) ๕๓ ๑๑E ๒๖ ๐๖.๐๐น	-HL ตัด DDE บริเวณ ตลาดสดศรีสวัสดิ์ (วงจรบน) ๕๓ ๑๑E เวลา ๐8.๐๐ น.	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๘๗-๗๙๓-๖๕๔๖
๓.	OND02	๒ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		-OND02S-10	-DIS ชค.ตลาดสดศรีสวัสดิ์ (วงจรกลาง)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์.....พุทธมณฑลคอนโด.ม. ว.นิเวศน์  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา วัฒนไพฑูรย์.....ตำแหน่ง วศก.๔.ผปณ.....โทร ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ทั่วหงษ์ทอง)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมท.

๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY6 จาก DDE ลอนระพเพนชักถึง DDE ตลาถลอสอสรี่สรี่สรี่  
ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ ๗๑๒  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ GMD2 จาก GMD2S-10 ถึง DIS ชั่วคราวลอสอสรี่สรี่สรี่  
ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชัย ศรีบุญ ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวธิดา วัฒนไพฑูริย์  
25 พ.ค. ๖๒


วิชัย ศรีบุญ  
(นายวิชัย ศรีบุญ) วิ.ช.  
จ.อ. 1004 250.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ 1503  
ที่ ก.๓ กปป.(คคฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓  
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น  
ผจพ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

วิชัย ศรีบุญ 29 พ.ค. 2562  
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)  
รท.ปป.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปป.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตั้งแต่ปากซอยสะพานหัก ถึง ตลาดสดศรีสวัสดิ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	712/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	27 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28-05-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	<b>**หมายเหตุ :: จุดตัด DDE บริเวณก่อนต้น SF6 OND2S-10 สะพานหัก ชุด HOTLINE กระจก จะดำเนินการตัดเวลา 07.00 น.**</b>						
3	<b>หมายเหตุ :: จุดตัด DDE บริเวณตลาดสดศรีสวัสดิ์ ชุด HOTLINE กระจก จะดำเนินการตัดเวลา 08.00 น.</b>						
4	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
6	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 2.5 MW
7	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 2.8 MW
8	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
9	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		- โหลด 7.0 MW
10	ย้ายโหลด SLY 6 บางส่วนไปจ่ายจาก OND 2 และย้ายโหลด OND 2 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY 5						
11	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
12	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเซเว่น สาย 4
13	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ร้านนายเฮียบ
14	DIS ชั่วคราวไลน์ SLY 6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
15	OND02S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 สะพานหัก
16	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
17	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
18	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
19	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
20	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
21	ตั้งแต่ DDE ไลน์ SLY 6 ก่อนต้น SF6 OND2S-10 ถึง DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม ไม่มีโหลด						
22	เมื่อชุด Hotline พร้อมตัด DDE ไลน์ SLY 6 เวลา 07.00 น.						
23	แจ้งชุด Hotline กระจก 22 KV.ตัด DDE ไลน์ SLY 6 บริเวณ ก่อนต้น SF6 OND2S-10 สะพานหัก ออกทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
24	หลังจากชุด Hotline กระจก 22 KV.ตัด DDE SLY 6 บริเวณ ก่อนต้น SF6 OND2S-10 ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
25	SLY05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
26	SLY06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
28	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
29	DIS ชั่วคราวไลน์ SLY 6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้าน ว.นิเวศน์
30	DIS ชั่วคราวไลน์ OND 2	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชั่วคราวตลาดศรีสวัสดิ์
31	แจ้ง กฟภ.อมน.ให้ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในไลน์ SLY 6 ออกก่อนทำการตัด DDE						
32	หลังจาก กฟภ.อมน.ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกเสร็จ						
33	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 22 KV.ตัด DDE ไลน์ SLY 6 บริเวณ ตลาดศรีสวัสดิ์ ออกทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
34	หลังจากชุด Hotline กระเช้า 22 KV.ตัด DDE SLY 6 บริเวณ ตลาดศรีสวัสดิ์ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
36	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
37	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
38	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
39	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
40	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
41	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
42	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
43	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
44	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
45	SLY05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
46	SLY06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
47	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
48	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
49	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
50	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
51	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
52	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
54	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 22 KV.เชื่อม DDE บริเวณ บริเวณก่อนต้น SF6 OND2S-10 เข้าทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
55	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 22 KV.เชื่อม DDE บริเวณ ตลาดศรีสวัสดิ์ เข้าทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
56	หลังจากชุด Hotline กระเช้า 22 KV.เชื่อม DDE บริเวณก่อนต้น SF6 OND2S-10 เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
57	หลังจากชุด Hotline กระเช้า 22 KV.เชื่อม DDE บริเวณ ตลาดศรีสวัสดิ์ เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
58	DIS ชั่วคราวไลน์ SLY 6	ปลด	สับ		อมน.		DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้าน ว.นิเวศน์
59	DIS ชั่วคราวไลน์ OND 2	ปลด	สับ		อมน.		DIS ชั่วคราวตลาดศรีสวัสดิ์
60	ย้ายโหลด SLY 6 บางส่วนไปจ่ายจาก OND 2 และย้ายโหลด OND 2 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY 5						
61	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส



