



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๑๒๒๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายวิฑูรย์ วงษ์พันธ์ุตา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโคตร

วันที่ 27 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ 3 2 ๖ ๕๕

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส NPU๓YB-๐๑
สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU๓YB-๐๑	๒ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส NPU๓YB-๐๑ โดยย้ายโหลดเข้า Transfer Bus เพื่อตรวจสอบ Spring Charge Fail	NPU3YS-01	NPU3YS-02	นายพิริย ภูลสนอง ๐๘๑-๙๘๑๙๐๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขว่วลิต นิลรอด ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายกำพล ตัญเตี๋มวงศ์)
วศ.๑ กบข.(ก.๓)

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (นพ.) กฟผ.๓
เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผตพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPU3YB-01 จาก NPU3YS-01 ถึง NPU3YS-02
ในวันที่ 6 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 724/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถวิฑูรย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๐ (เขทลิต นิลรอด)
27 พค 62

สำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 1504
เรียน ผจก. กพอ. ๕๖
อก.บข.(ก.๓); ออก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี NPU)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08. - 30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 29 พ.ค. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน ออก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขจรปฐม 2 (NPU03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มิ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Spring Charge Fail	ตามใบขอปฏิบัติงาน	724/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	28 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๑๘-๐๕-๖๒	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๑๘ มิ.ย. ๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	งานที่ทำ : ชุต กบข ตรวจสอบ Spring Charge Fail เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPU03YB-01						
3	ให้ตรวจสอบ NPU03YS-01 และ NPU03YS-02 อยู่สถานะ "สับ"						
4	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPU03YS-03	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
7	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NPU03YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
10	NPU03YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบ ถ้าไม่มีไฟแล้วปฏิบัติงานที่ NPU03YB-01 ได้						
12	หลังจากบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPU03YB-01 แล้วเสร็จ						
13	NPU03YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
14	NPU03YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
15	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NPU03YS-03	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
18	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						