



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 5 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ).- ๑๕๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม ABS ภายในบริษัท พี ซี ที จำกัด... ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTB ๕YB-๐๑	๖ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ฮอตไลน์กระเช้าซ่อมแซมแก้ไข ABS รหัส SMC ๒YS-๐๕ ภายในบริษัท พี ซี ที จำกัด (งาน BU)	SMC ๒YS-๐๕ ปากทางเข้า บริษัท พี ซี ที จำกัด	SMC ๒YS-๐๕ หน้าบริษัท พี ซี ที จำกัด	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทผ.ปบ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๑ ราย Hotline กระเช้า แร เดวิท (ฟีดเดอร์) ปกติสายเข้า ABS ด้วย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายเรวัต กาญจนะ...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก กฟภ.๓ ABS PCT ถึง บ. PCT จำกัด  
ในวันที่ 6 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 741

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

รทพร อดิศักดิ์ (กธ.๓๖๖)  
(๐๙๖. 6 แทน นว.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1551

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี) -


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 5 มิ.ย. 2562  
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท PCT จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มิ.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ซ่อมแซม ABS บ.พีซีที จำกัด ตามใบขอปฏิบัติงาน 741/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 5 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มิ.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	เมื่อทาง บ. PCT พร้อมให้ดับไฟ และ ปลดโหลดภายในออกเรียบร้อยแล้ว						
3	SMC01YB-01	Auto	Manual		SMC		
4	KTB05YB-01	Auto	Manual		KTB		
5	SMC02YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS หน้า บ.PCT จำกัด
6	SMC02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS ปากทาง บ.PCT จำกัด
7	แจ้ง Hotline 115 kv (ชุดพีโจ) ให้ทำการปลดไลน์แยกเข้า บ.PCT						
8	เมื่อ Hotline 115 kv (ชุดพีโจ) ให้ทำการปลดไลน์แยกเข้า บ.PCT ออกแล้วเสร็จ						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุด Hotline						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	SMC01YB-01	Manual	Auto		SMC		
14	KTB05YB-01	Manual	Auto		KTB		
15	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
16	เมื่อชุด Hotline 115 kv ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
19	SMC01YB-01	Auto	Manual		SMC		
20	KTB05YB-01	Auto	Manual		KTB		
21	เมื่อทาง บ. PCT พร้อมรับไฟ						
22	แจ้ง Hotline 115 kv (ชุดพีโจ) ให้ทำการจี้มไลน์แยกเข้า บ.PCT						
23	เมื่อ Hotline 115 kv (ชุดพีโจ) ให้ทำการจี้มไลน์แยกเข้า บ.PCT เข้าแล้วเสร็จ						
24	SMC02YS-04	ปลด	สับ		กทบ.		ABS ปากทาง บ.PCT จำกัด
25	SMC02YS-05	ปลด	สับ		กทบ.		ABS หน้า บ.PCT จำกัด
26	SMC01YB-01	Manual	Auto		SMC		
27	KTB05YB-01	Manual	Auto		KTB		
28	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณบริษัท ซี พี สตีล จำกัด (สยามรอยัลสตีล เก้า)

ปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ขอทไลน์กระแสเข้า ๑๑๕ เควี ซ่อมแอร์เบรกสวิตช์ ๑๑๕ เควี ภายในบริษัท ซี พี สตีล จำกัด (งาน BU)

