



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ. (ก.๓) ๒๒๓๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

Switching Deadline

วันที่ 11 มิ.ย. 62

วันที่ 4 มิ.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไชระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า สวลาวย ตามแผนผังสังเขปแบบ

จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP1 (1YB-01) และ TP2 (4YB-01)	๑๔ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS เพื่อรองรับ ฟังก์ชัน Bus transfer (ดับที่ ละหม้อแปลง)	OPEN BREAKER	1YS-01, 1YS-02, 1YS-03, 4YS-01, 4YS-02 และ 4YS-03	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง วิศวกร กบช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๙๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง)
ตำแหน่ง กบช. ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เจียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 11KV จาก 1YS-01, 02, 03 4YS-01, 02, 03 (ภาค: พยัคฆวงค์)
ในวันที่ 14-06-62 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๖๙๘/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๓๖ วรรณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.๓ พยัคฆวงค์
๖ มิ.ย. 62

(นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง)
๐๖๖ กบช. ๒๕๖๒


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 15:14
เจียน ผจก. กฟผ. พยัคฆวงค์
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจฟ. (สถานี ดา๑๑๖/๑)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓) - 5 มิ.ย. 2562

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓) - 5 มิ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีศาลายา						
กำหนดวันที่ทำงาน	14/06/2562	เวลา	09.30 น.	ถึง	14/06/2562	เวลา	16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS.เพื่อรองรับฟังก์ชัน Bus transfer		ตามใบขอปฏิบัติงาน	744/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	4 มิถุนายน 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	4 มิ.ย. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 มิ.ย. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				วันที่	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					วันที่	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					วันที่	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ PMB,SLY							
1	ย้ายโหลด SLY02 ไปรับไฟจาก PMB02						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
5	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	PMB02S-04	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 รั่วก๊วยเตี่ยวต่ำลิ่ง
7	SLY02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		
8	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
10	ย้ายโหลด SLY-TP1 ไปรับไฟจาก SLY-TP2						
11	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
12	SLYBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SLY		
13	SLY01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		
14	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
15	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
16	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
17	SLY03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
18	SLY01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		
19	SLY01YS-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		
20	SLY01YS-03	ล๊ับ	ปลด		SLY		
21	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
22	SLY03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
23	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานที่เบรคเกอร์ 115 KV รหัส SLY01YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
หลังจากปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 KV รหัส SLY01YB-01 แล้วเสร็จ							
24	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
25	SLY03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
26	SLY01YS-01	ปิด	เปิด		SLY		
27	SLY01YS-03	ปิด	เปิด		SLY		
28	SLY01YB-01	ปิด	เปิด		SLY		
29	ย้ายโหลด SLY-TP2 ไปรับไฟจาก SLY-TP1						
30	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
31	SLY01BVB-01	ปลด	สับ		SLY		
32	SLY02BVB-01	สับ	ปลด		SLY		
33	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
34	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
35	SLY04YB-01	สับ	ปลด		SLY		
36	SLY04YS-01	สับ	ปลด		SLY		
37	SLY04YS-03	ปิด	เปิด		SLY		
38	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
39	SLY03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
40	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 KV รหัส SLY04YB-01 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
41	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
42	SLY03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
43	SLY04YS-01	ปลด	สับ		SLY		
44	SLY04YS-03	ปลด	สับ		SLY		
45	SLY04YB-01	ปลด	สับ		SLY		
46	ย้ายโหลด SLY-TP2 คืนจาก SLY-TP1						
47	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
48	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY		
49	SLY BVB-01	สับ	ปลด		SLY		
50	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
51	ย้ายโหลด SLY02 คืนจาก PMB02						
52	SLY02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
53	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
54	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
55	SLY02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		
56	PMB02S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 รั่วก๊วยเตี้ยตัวลิ่ง
57	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญา		
59	SLY02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
60	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
สิ้นสุด Switching							