



Switching Deadline วันที่ 10 มิ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) ๑๓๐๗ / 2562

ผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ชื่อ

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Line Impedance ที่ สฟ.ศค6 - ลินสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SXA2YB-01	13 มิ.ย. 2562	08.30 น.	16.30 น.	ทดสอบ Line Impedance สายส่งระหว่าง สฟ.ศค6 และ สฟ.ลินสาคร หมายเหตุ : สับ Ground Line ที่สถานี ศค.6	2YS-01	2YS-02	นายราตรี (กอร.) 088-006-1366
2.	SMP4YB-01	13 มิ.ย. 2562	08.30 น.	16.30 น.		4YS-01	4YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ):-

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

* ว่างงาน 10 เดือน กบข. (ก.๖) นำรูปรักษาสมญา กษัตริย์ราชวงศ์ (นายส่งหมาย ขึ้นตัว)
หมายเลข 632. ตำแหน่งปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SXA2YB-01 จาก 2YS-01 ถึง 2YS-02
ในวันที่ 13 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 747/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMP4YB-01 จาก 4YS-01 ถึง 4YS-02
ในวันที่ 13 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทกร จิตารทนวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัทธ ปานดอนลาน
6 มิ.ย. 62
ก.๖

สทพร ตันติเทพวรดิษฐ์
(วศก.๖ แทน น.พ.ฉ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1577

ที่ ก.3 กปบ.(ศฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๕๓, กฟผ.ตทช.

อก.บข.(ก.3) / อก.ว.ร.(ก.๓) /

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี - SMP, SXA -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ตักดีเทศา)

- 7 มิ.ย. 2562 ชก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

- 7 มิ.ย. 2562 (นางสาวอรุษา ตักดีเทศา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีสาคร 6 - สถานีสินสาคร
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13 มิ.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ทดสอบ Line impedance สายส่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 747/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ปิ่นทิ วันที่ 6 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานี และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะไลน์ 115 KV SMC04YB-01 และ SMC06YB-01 ให้อยู่ Close Loop						
3	มีงาน Switching หมายเลข 632 กบข.ก3.บำรุงรักษาสถานีสาคร 6 รวมด้วยครับ						
4	SMF04YB-01	Auto	Manual		SMF		เบรกเกอร์ 115 KV
5	SXA02YB-01	Auto	Manual		SXA		เบรกเกอร์ 115 KV
6	SMF04YB-01	สับ	ปลด		SMF		เบรกเกอร์ 115 KV
7	SMF04YS-01	สับ	ปลด		SMF		ใบมิต 115 KV
8	SMF04YS-03	สับ	ปลด		SMF		ใบมิต 115 KV
9	SXA02YB-01	สับ	ปลด		SXA		เบรกเกอร์ 115 KV
10	SXA02YS-01	สับ	ปลด		SXA		ใบมิต 115 KV
11	SXA02YS-02	สับ	ปลด		SXA		ใบมิต 115 KV
12	SMF04YG-03	ปลด	สับ		SMF		กราวด์ 115 KV
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
14	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
15	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	SMF04YG-03	สับ	ปลด		SMF		กราวด์ 115 KV
17	SXA02YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมิต 115 KV
18	SXA02YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมิต 115 KV
19	SXA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		เบรกเกอร์ 115 KV
20	SMF04YS-03	ปลด	สับ		SMF		ใบมิต 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SMF04YS-01	ปลด	สับ		SMF		ใบมีด 115 KV
22	SMF04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMF		เบรกเกอร์ 115 KV
23	SXA02YB-01	Auto	Manual		SXA		เบรกเกอร์ 115 KV
24	SMF04YB-01	Auto	Manual		SMF		เบรกเกอร์ 115 KV
25	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						