



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AGENCY

Switching Deadline

วันที่ 10 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กพส.ปบ. ๑๕๙๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นางนวรร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย พิคเตอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA10	12 มิ.ย.62	09.00 น.	12.00 น.	ปลด SF6 KSA10S-04 Low Gas	KSA10S-04 ห้องเย็น	KSA10S-05 โค้งสะพานต่ำ	นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ พงษ.๖
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๑-๘๒๖๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ USA10 จาก USA10S-04 ถึง USA10S-05
ในวันที่ 12 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 750/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นทพร ตันต์โกศลกิจ ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์
6 มิ.ย. 62
ก.๒

นทพร ตันต์โกศลกิจ
(๑๐๙. 6 ๓๓๓ นว.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1569

เรียน ผจก. กฟอ. กพส.

อก.บข.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ) 6 มิ.ย. 2562

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ห้องเย็น รหัส KSA10S-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-มิ.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	รื้อถอน SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 750/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 6 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนซ์ 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ						
2	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14 MW
3	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22 MW
4	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 2.3 MW
5	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 6.0 MW
6	KSA10VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 2.3 MW
7	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน ไปรับไฟ จาก KSA09						
8	KSA09S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกสระฟ้า
9	KSA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS เคิ่งสะพานดำ (๑/ง)
10	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน ไปรับไฟ จาก KSA03						
11	KSA03S-04	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านอาเหลียง
12	KSA10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ห้องเย็น
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
14	KSA03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โรงสีวัฒนาพาณิชย์ (๒/ง)
15	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสายก่อนเข้า SF6 ห้องเย็น รหัส KSA10S-04						
16	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ปลดสายก่อนเข้า SF6 ห้องเย็น รหัส KSA10S-04 แล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงาน ให้รื้อถอน SF6 ห้องเย็น รหัส KSA10S-04 ได้						
18	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		-
21	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		-
22	KSA10VB-01	Manual	Auto		KSA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดทำงาน รื้อถอน SF6 ห้องเย็น รหัส KSA10S-04 แล้วเสร็จ (จุดนี้จะเป็น DDE)						
24	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		-
27	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		-
28	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน ไปรับไฟ จาก KSA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KSA03S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS โรงสีวัฒนาพาณิชย์
30	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
31	KSA10S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS โค้งสะพานดำ
32	KSA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกสะพาน
33	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
34	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
35	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
36	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		-
37	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		-
38	สภาพการจ่ายไฟแบบนี้ จนกว่า SF6 จะซ่อมเสร็จแล้วนำมาติดตั้ง						
สิ้นสุด Switching							

สถานการณั้จ่ายไฟคอนกรีตปฏิบัติงาน

12 มิถุนายน 2562

