



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒.....
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา.....
ชื่อผู้ส่ง

วันที่.....
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA04	๙ มิ.ย. ๖๒	๑๓.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	จ่ายไฟ AVR ติดตั้งใหม่ ขนาด 300 A บริเวณ สามแยกด่านศุลกากร	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุทัศน์ อินพรม.....ตำแหน่ง.....ผขน.๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ VLA04 จาก ถึง
ในวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๗๗๒/๖๔
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์ทิพย์ เจริญสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุทัศน์ อินพรม.....

(ลายเซ็น)
.....
2 มิ.ย. 6 11:๕๖ น. ๖๖



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓.....
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1.....แผ่น
แผนผังแนบ ๒.....แผ่น
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกด้านศาลกากร ,แยกด้านเจดีย์สามองค์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มิ.ย. 62	ระหว่าง	13.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	จ่ายไฟ AVR ติดตั้งใหม่ขนาด 300 A บริเวณสามแยกด้านศาลกากร ตามใบขอปฏิบัติงาน 772/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 8 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายธนิช,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.รี้อถอน AVR รหัส VLA04R-03 (บริเวณแยกด้านเจดีย์สามองค์)							
2.จ่ายไฟ AVR ติดตั้งใหม่ขนาด 300 A (บริเวณสามแยกด้านศาลกากร)							
งานที่ทำ 1.รี้อถอน AVR รหัส VLA04R-03 บริเวณแยกด้านเจดีย์สามองค์							
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
1	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		รถ.สข.		R บ้านทิพย์
2	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ.สข.		AVR แยกด้านเจดีย์สามองค์
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing,GND		รถ.สข.		R แยกด้านเจดีย์สามองค์
4	AVR ติดตั้งใหม่	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ.สข.		AVR บริเวณสามแยกด้านศาลกากร
5	AVR ติดตั้งใหม่	Normal	Nonreclosing,GND		รถ.สข.		R บริเวณสามแยกด้านศาลกากร
6	ปรับ Tap AVR รหัส VLA04R-03 (แยกด้านเจดีย์สามองค์) ให้ลงมาอยู่ Tap ที่ 1						
7	SW.By Pass	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ.สข.		SF6 AVR แยกด้านเจดีย์สามองค์
8	VLA04R-03	ล๊อค	ปลด		รถ.สข.		R แยกด้านเจดีย์สามองค์
9	แจ้ง กพย.สข. ปลดใบมีดด้าน Source ,Load ของ AVR รหัส VLA04R-03 (แยกด้านเจดีย์สามองค์) ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
งานที่ทำ 2.จ่ายไฟ AVR ติดตั้งใหม่ (บริเวณสามแยกด้านศาลกากร)							
1	ตรวจสอบกับผู้ควบคุมงาน AVR ติดตั้งใหม่ (บริเวณสามแยกด้านศาลกากร) ทำการ AC Withstand แล้วเสร็จ สามารถจ่ายเข้าระบบได้						
2	ปรับ Tap AVR ติดตั้งใหม่ (บริเวณสามแยกด้านศาลกากร) ให้ลงมาอยู่ Tap ที่ 1						
3	แจ้ง กพย.สข. ตรวจสอบใบมีดด้าน Load ของ AVR ติดตั้งใหม่ (บริเวณสามแยกด้านศาลกากร) อยู่สถานะปลดทั้ง 3 เฟส						
4	R ป้องกัน AVR ติดตั้งใหม่	ล๊อค	ปลด		รถ.สข.		R AVR ติดตั้งใหม่
5	แจ้ง กพย.สข. ล๊อคใบมีดด้าน Load ของ AVR ติดตั้งใหม่ (บริเวณสามแยกด้านศาลกากร) ให้สนิทกันทั้ง 3 เฟส						
6	R ป้องกัน AVR ติดตั้งใหม่	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ.สข.		R AVR ติดตั้งใหม่
7	VLA04S-14	ล๊อค	ปลด		รถ.สข.	SCADA	SF6 ด้านศาลกากร (เม็ท By Pass)
8	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		รถ.สข.		R บ้านทิพย์
9	AVR ติดตั้งใหม่	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ.สข.		AVR บริเวณสามแยกด้านศาลกากร
10	AVR ติดตั้งใหม่	Nonreclosing,GND	Normal		รถ.สข.		R บริเวณสามแยกด้านศาลกากร
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบป.(ก.3)

ถึง กบป., กกค.(ก.3), กบข.(ก.3), กรล.(ก.3), กฟง.กจ.,

กฟส.ทก, กฟย.สข

เลขที่ ก.3 กบป.(วว) **1484** /2562

วันที่

เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนแผนงานย้ายและติดตั้ง AVR และ SVR ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี

เรียน อกบป., อก.กกค.(ก.3), อก.บข.(ก.3), อก.รล.(ก.3), ผจก.กจ., ผจก.ทก, ผจก.สข.

ตามหนังสือที่ ก3.กบป.(วว) 1440/2562 ต.ร. 21 พ.ค. 2562 กบป.(ก.3) แจ้งกำหนดแผนงานย้ายและติดตั้ง AVR และ SVR ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี

เนื่องด้วย รก.กกค. กกค.(3) ผู้ประสานงานขนย้าย AVR (300 A) จัดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปร่วมประสานงานกับผู้รับจ้างในการขนย้าย AVR ได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลา ในการทำงานขนย้ายและติดตั้ง AVR ที่ 300 A (จุด A) ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดวันทำงาน (ใหม่)	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
วันที่ 3-5 มิ.ย. 2562	-ขนย้าย AVR (300 A) ตัวใหม่จากสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ มาที่จุดติดตั้งบริเวณก่อนถึงท่านตุลาการ (จุด A)	รก.กกค.(ก.3)
วันที่ 5-6 มิ.ย. 2562	-ติดตั้ง AVR (300A) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ผกป.กฟส.ทก, รก.กกค.(ก.3) กบป., กฟท., ผอ.กบข.(ก.3) ผบ.บข.(ก.3) ชุดออกไลน์
วันที่ 7-10 มิ.ย. 2562	-Wiring สาย control รีเลย์เซอร์ และ AVR 300 A (จุด A)	กบป., ผบ.บข.(ก.3)
วันที่ 10-11 มิ.ย. 2562	-กำหนด AC Test AVR 300 A (จุด A) และจ่ายไฟ	กบป., ผบ.บข.(ก.3) ผกป.กฟส.ทก, กฟย.สข.
วันที่ 12-13 มิ.ย. 2562	-ดับไฟแรงจร VLA05 ตั้งแต่ SF6 รหัส VLA055-08 ถึง DIS ชั่วคราว หรือ AVR(200A) พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุด C พร้อม ขนย้าย AVR (200 A) และรีเลย์เซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จุด C) หน้าสำนักงานป่าไม้ เขียวคู้ดคี (จุด D) บริเวณก่อนถึง ท่านตุลาการ	กกค.(ก.3) ผกป.กฟส.ทก.
วันที่ 14-17 มิ.ย. 2562	- Wiring สาย control รีเลย์เซอร์ และ AVR 200 A (จุด D)	กฟส.ทก, ผบ.บข.(ก.3) ชุดออกไลน์
วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562	-กำหนด AC Test AVR 200 A (จุด D) และจ่ายไฟ	ผกป.กฟส.ทก ผบ.กบป.(ก.3)