



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษ.บ.พ. ๑๓๕๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โคกทอง

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ 12 มิ.ย. ๒๕๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กษ.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ CT. ๑๑๕ KV รหัส NPV1YC-01 สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังส่งแจกแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๓ มิ.ย. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหลด CB 115 kv. รหัส NPV1YC-01 เพื่อตรวจสอบ ที่สถานีไฟฟ้านครปฐม๓	NPV1YS-01	NPV1BVB-01	นายทริช กุศลอง ๐81-981-9051

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฮารัง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ม.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NPV1YS-01 ถึง NPV1BVB-01

ในวันที่ 13 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 775

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนันต์ สิงห์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผค สิวรณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒

(อ.ก.บ.บ.บ. น.บ.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

1606

เรียน ผจก.

กษ.บ.บ. ๒๕๖๒

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11 มิ.ย. ๖๒


(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)

อก.บ.บ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)

อก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนครปฐม 3 (TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3) งานที่ทำ	ตรวจสอบ CT 115 เควี รหัส NPV1YC-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 775
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 10 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	L = 19.84 MW
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	L = 13.20 MW
4	ย้ายโหลด NPV-TP1 ฝาก NPV-TP2						
5	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	ขนานบัส 22 เควี
6	NPV01BVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	INCOMING 1
7	NPV01YB-01	สับ	ปลด		NPV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPV01YS-01	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
9	NPV01YS-02	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
10	NPV01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV	-	INCOMING 1
11	แจ้งสถานะไฟดับและแจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
12	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
15	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	-
16	NPV01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	-	INCOMING 1
17	ย้ายโหลด NPV-TP1 คืนจาก NPV-TP2						
18	NPV01YS-01	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
19	NPV01YS-02	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
20	NPV01YB-01	ปลด	สับ		NPV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	*ให้ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง TP1 อยู่ที่ 22.5 kV						
22	NPV01BVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	INCOMING 1
23	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV	-	ขนานบัส 22 เควี
24	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
25	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	-
26	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						