



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย 62

ส่งแล้ว

ODS. / v.f.m.

เลขที่ ก.๓.บส.(ปน.) 9067 ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลัมย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา ๑๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ               | จาก   | ถึง   | ผู้ควบคุมงาน  |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---|---|---|
| ๑.  | 08 SLY   | 23 มิ.ย.62   | 08.00 น.    | 17.00 น. | ปักเสา 22 เมตร. ไปสถานี<br>ชั่วคราว บางเลน 2 | SLY08S-09<br><br>Dis ช.๓.<br>หน้าบ.๒<br>ศาลา<br>กฟพ | SLYL09S-06<br>SLYL09S-10<br>(SF6 โค้ง รง.วิทย์) | นาย สุนทร มาก<br>คล้าย พง.๕<br>กฟพ.๒ กฟพ.<br>ส่วนกลาง ๐๘๗-<br>๓๖๓๓๒๗๘ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกอริยะแลนด์ ๑๒ สวนกล้วยไม้ แอร์ออกคิดส์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ผ.บ.ป. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

*(Handwritten signature)*

(นายสงวน นาคลัมย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ SLY8 จาก SLY8S-09 ถึง SLY8-10

ในวันที่ 13 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 982

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Handwritten name)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Handwritten name)* นาย *(Handwritten name)*

*(Handwritten signature)*  
(*(Handwritten name)*)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

1724

เรียน ผจก.

กฟอ. บก.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Handwritten initials)*

(นาย *(Handwritten name)* หังสุวรรณ) 19 มิ.ย. 2562

รท ปบ(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แยกอริยะแลนด์ 12 (BEA06)  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 23 มิ.ย. 62   | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.บล.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 782   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน   |          | วันที่ 18 มิถุนายน 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 19 มิ.ย. 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 19 มิ.ย. 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายมนโชน<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร<br>3. เพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching   |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 2   | BEA-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          | -          |                    |
| 3   | BEA09R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          | R          | วัดเกษม            |
| 4   | SLY-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          | -          |                    |
| 5   | SLY08R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          | R          | ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 6   | SLY10R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          | R          | ร้านกึ่งเก้        |
| 7   | ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA06   |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 8   | SLY09S-08   | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง  |
| 9   | Dis ชด. BEA06   | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          | DIS        | ตรงข้ามไร่พัฒนา    |
| 10  | SLY09S-08   | สับ                                  | ปลด                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง  |
| 11  | SLY09S-10   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | บล.          | SF6        | โค้งโรงงานวิทยุ    |
| 12  | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. , ทยปลดใบวัดกันออกไล่ row Recloser ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ รหัส SLY 9R-02 |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 13  | SLY10S-06   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          | DIS        | ทางเข้าอริยะแลนด์  |
| 14  | Dis ชด.ราว  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          | DIS        | หน้าถนนวัดศาลา     |
| 15  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ   |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 16  | แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1   |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 17  | แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2   |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 18  | แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G3   |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 19  | BEA-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          | -          |                    |
| 20  | BEA09R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          | R          | วัดเกษม            |
| 21  | SLY-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          | -          |                    |
| 22  | SLY08R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          | R          | ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 23  | SLY10R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          | R          | ร้านกึ่งเก้        |
| 24  | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***  |                                      |                      |      |              |            |                    |
| 25  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนปกติ                                       |                                      |                      |      |              |            |                    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                             | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 26  | แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1 |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 27  | แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2 |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 28  | แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2 |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 29  | BEA-TP2                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | BEA          |            | -                    |
| 30  | BEA09R-01                               | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          |            | R วัดเกษม            |
| 31  | SLY-TP2                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SLY          |            | -                    |
| 32  | SLY08R-01                               | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          |            | R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 33  | SLY10R-01                               | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | บล.          |            | R ร้านกึ่งเก้        |
| 34  | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                        |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 35  | Dis. ข้อ ๖๖                             | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          |            | DIS หน้าหนังสือลาจ.  |
| 36  | SLY10S-06                               | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          |            | DIS ทางเข้าริยะแลนด์ |
| 37  | ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนกลับจาก BEA06     |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 38  | SLY09S-10                               | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | บล.          |            | SF6 โค้งโรงงานวิฑู   |
| 39  | SLY09S-08                               | ปลด                                  | สับ                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง    |
| 40  | Dis ชค. BEA06                           | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | บล.          |            | DIS ตรงข้ามไร่พัฒนา  |
| 41  | SLY09S-08                               | สับ                                  | ปลด                  |      | บล.          | SCADA      | SF6 สามแยกตาเพียง    |
| 42  | BEA-TP2                                 | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | BEA          |            | -                    |
| 43  | BEA09R-01                               | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          |            | R วัดเกษม            |
| 44  | SLY-TP2                                 | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SLY          |            | -                    |
| 45  | SLY08R-01                               | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          |            | R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้ |
| 46  | SLY10R-01                               | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | บล.          |            | R ร้านกึ่งเก้        |
| 47  | *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***       |                                      |                      |      |              |            |                      |

SLY-10R-01  
ร้านกึ่งเก้

SLY-08R-01

SLY-9R-02

SLY-9S-06

โรงงานยาอาร์เอ็กซ์

ตึกล่าง

Dr. วิศวกรหน้าพลาสมา

SLY-9S-09

SLY-8S-09

ตรงข้าม บ.ไฮเทคโนโลยี

BEA6F-69

แอร์ออร์คิด

ทางเข้าริยะแลนด์ 12

BEA6F-67

SLY-10S-04

SLY-10S-06

คลองชัยพันธ์

วัดนราภิรมย์

G2

ตัด DDE

ม.11-12 ต.บางร

SLY-9S-10

แยก รง.วิทย์

โรงงานวิทย์

ตรงข้ามไร่วัฒนา

SLY-10S-05

