



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 13 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๓๔๑/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนนะ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง.๒๒.เควี.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๐๗	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ช่าง ผ.ปบ. และ ผ.กส.กทบ. แก้ไขเสาแรงสูงเข้าที่ผู้ใช้ไฟ และ แก้ไขสายแรงสูงเบียดเสาไฟฟ้า ๒ วงจร ช่วงโค้งกลางซอยคลองแค เยื้อง บ.ทองเสียง จก.	SF๖ KTD ๗S-๐๔ โรงงานพลอย	DIS KTD ๗S-๐๘ บ.เชียงแสน	นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชม.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๙-๓๘๓๑๙๖๖
๒	SAA ๐๑	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SF๖ KTD ๓S-๐๗ อนันต์ภัณฑ์	จุดตัด DDE เยื้อง บ.ทองเสียง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๕๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวนันต์ชิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

งานจบได้ยง ๗๖1 ชม. (ก.3)  
ดับไฟสแกน ๙ กระทุ่มแบน ๔.

( นายเรวัต กาญจนนะ )

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTD 7 จาก KTD 7S-04 ถึง KTD 7S-08  
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 789

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SAA 1 จาก KTD 3S-07 ถึง DDE บ.ทองเสียง  
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ มนุษย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศัมพรชัย มาพันธ์  
12 มิ.ย. 62

สมพร ตันต์เกษมศรี  
( รจก. 6 กทบ ผ.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

1648

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กระทุ่มแบน

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

( นายเอกชัย หิงสุวรรณ )

12 มิ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยบริษัททองแสง - อนันตภัณฑ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบเปลี่ยนเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	789/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	12 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล ,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SAA ,KTD						
2	SAA-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	SAA01VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
4	SAA10VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
5	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
6	KTD07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KTD	-	-
7	ย้ายโหลด KTD07 ซอยคลองแค รับไฟจาก SAA10						
8	KTD07S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อบ		กทบ.	scada	SF6 ตลาดนัดคลองแค
9	KTD07S-04	ล๊อบ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.	SF6	โรงงานพลอย
10	เวลา07.30 น. เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงานและตัดเดดปากซอยทองเสียง						
11	KTD07S-08	ล๊อบ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	บ.เชียงใหม่
12	ให้ กฟอ.กระทุ่มแบน โหลดโหลดหม้อแปลง 2 เครื่อง แล้วแจ้งให้ขอทไลน์ตัดเดด ปากซอยบริษัททองเสียง ได้						
13	เมื่อขอทไลน์ตัดเดดแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กระทุ่มแบน ทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
18	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
19	SAA01VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		สทค		
20	SAA10VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA	-	-
21	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD	-	-
22	KTD07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KTD	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
23	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
24	SAA-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
25	SAA01VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
26	SAA10VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SAA	-	-
27	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
28	KTD07VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KTD	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
33	แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการจัมเตด หน้าบริษัททองเสียงเข้าได้						
34	เมื่อ ขอทไลน์ ทำการจัมเตดแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
35	KTD07S-08	ปลด	สับ		กทบ.		DIS บ.เชียงใหม่
36	ย้ายโหลด KTD07 กลับคืนจาก SAA10						
37	KTD07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	scada	SF6 โรงงานพลอย
38	KTD07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตลาดนัดคลองแค
39	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กทบ.		
40	SAA01VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		<del>SAA</del>		
41	SAA10VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SAA		-
42	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
43	KTD07VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KTD		-
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณช่วงโค้งกลางซอยคลองแค (เลขบริษัท ทองเสียง จำกัด)

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ผบ.บ. และ ผกส.กทบ.ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง ออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ

