



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ๐๓.๐๖.(ปบ) ๑๘๖๐
ชื่อผู้รับ นายภัทรพงษ์ วงษ์สันธิธา
ชื่อผู้ส่ง

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(๐.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 18 มิ.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓ กจ.	๑๔ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น	๑๗.๐๐ น	พาดสาย ๑๘๕ ต.ร.ม.	Disa ชั่วคราว บ้านลาดทอง (ตรงข้ามรศทพย)	Disa ชั่วคราว สะพานลอยบ้านทุเรียน	นายสุวิทย์ จำปาลี 098-2631489
๒	๑๑๕ KV. กจ.๒	๑๔ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น	๑๗.๐๐ น	-	SW.CB. KCB2YB-05 บ้านลาดทอง	สถานี พยค.	นายสุวิทย์ จำปาลี 098-2631489

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ตรงข้าม ร.ว.ก.ฉะเชิงเทรา น.ว.ลาดทอง...

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิทักษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖.๒.๒ โทร ๐๘๐-๘๘๖๒๕๐๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายพงษ์ภูมิพิทักษ์ (ชื่อต่อ))

ตำแหน่ง วิศวกร.๖.๒.๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(๐.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KCB จาก Dis บ้านลาดทอง ถึง Dis สะพานลอยบ้านทุเรียน
ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 792

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ 115KV จาก KCB 2YB-05 ถึง สถานี SYA.
ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 992

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย เสกสรรค์ พิทักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ พิทักษ์

12 มิ.ย 62


(นายเสกสรรค์ พิทักษ์)
0801111111

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

1672

เรียน ผจก. กฟภ. ก.๓, ก.๒, ก.๑

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SYA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
07.30

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

14 มิ.ย. 2562

ร.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านลาดทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 792/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 14 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ให้ กฟส.ทยค. แจ้งบริษัทคอนเซอร์เวชั่นในวงจร SYA02,06,09 หยุดชานานเนื่องจากเกิด Unbalance						
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 20 MW
4	KCA03VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KCA		โหลด 2.83 MW
5	KCA05VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KCA		โหลด 2.0 MW
6	KCB02YB-05	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		รถ กจ.	CSW	บ้านลาดทอง
7	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		โหลด 7.84 MW
8	SYA02VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SYA		โหลด 2.17 MW
9	SYA09VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SYA		โหลด 1.32 MW
10	SYA02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SYA		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	- ย้ายโหลด SYA06,07,09,10 ไปจ่ายไฟจาก KCA03						
12	KCA03S-12	ปลด	สับ		รถ กจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเย็นสนิท
13	SYABVB-01	สับ	ปลด		SYA		ชานานบัส
14	ตรวจสอบแรงดันสถานีฯ SYA ทางด้านบัส 2 พร้อมควบคุมแรงดันให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี โดยให้นำ CAP เข้าที่ละ STEP						
15	- ย้ายโหลด SYA01,02 ไปจ่ายไฟจาก KCA05						
16	SYA02S-10	ปลด	สับ		รถ กจ.	SCADA	SF6 รั้นสมหวัง
17	SYA01BVB-01	สับ	ปลด		SYA		INCOMING 1
18	SYA01YB-01	สับ	ปลด		SYA		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SYA02YB-01	สับ	ปลด		SYA		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SYA02YS-01	สับ	ปลด		SYA		ใบมีด 115 เควี
21	SYA02YS-02	สับ	ปลด		SYA		ใบมีด 115 เควี
22	ตรวจสอบแรงดันสถานีฯ SYA ทางด้านบัส 1 พร้อมควบคุมแรงดันให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี โดยให้นำ CAP เข้าที่ละ STEP						
23	แจ้ง กฟส.ทยค. ให้ บริษัท ปตท. ปลดโหลดออก ก่อนเวลา 08.00 น.						
24	แจ้ง กฟส.ทยค. ให้ตรวจสอบสถานะ LOW GAS ของ LBS 115 เควี KCB02YS-11 (แยกวังสิงห์) ให้อยู่สถานะปกติ						
25	KCB02YS-11	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		รถ ทยค.		LBS แยกวังสิงห์
26	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน 08.00 น.						
27	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กจ.	DIS	บ้านลาดทอง (ตรงข้ามรศพิพ)
28	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กจ.	DIS	สะพานลอยบ้านพุเสียบ
29	KCB02YB-05	สับ	ปลด		รถ กจ.	CSW	บ้านลาดทอง
30	แจ้ง กฟภ.กจ ตรวจสอบ ABS 115 เควี KCB02YS-10 (ตรงข้ามบ้านลาดทอง) ให้อยู่สถานะ "ปลด" ใบมีดจากทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาวะอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ (17) ๑๑ ๘						
32	- แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
33	- แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
34	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
35	KCA03VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KCA		-
36	KCA05VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KCA		-
37	SYA02VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SYA		-
38	SYA09VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SYA		-
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						

*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***

40	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
42	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
43	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
44	KCA03VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KCA		-
45	KCA05VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		KCA		-
46	SYA02VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SYA		-
47	SYA09VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SYA		-
48	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
49	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ กจ.	DIS	บ้านลาดทอง (ตรงข้ามรศพิษย์)
50	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ กจ.	DIS	สะพานลอยบ้านพุเลียบ
51	KCB02YB-05	ปลด	สับ		รถ กจ.	CSW	บ้านลาดทอง
52	SYA02YS-01	ปลด	สับ		SYA		ใบมีด 115 เควี
53	SYA02YS-02	ปลด	สับ		SYA		ใบมีด 115 เควี
54	SYA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SYA		เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SYA01YB-01	ปลด	สับ		SYA		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	แจ้ง กฟส.ทยค. ให้ตรวจสอบสถานะ LOW GAS ของ LBS 115 เควี KCB02YS-11 (แยกวงสังข์) ให้อยู่สถานะปกติ						
57	KCB02YS-11	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รถ ทยค.	LBS	แยกวงสังข์
58	แจ้ง กฟส.ทยค. ให้ บริษัท ปตท. เดินโหลดได้ปกติ						
59	- ย้ายโหลด SYA01,02 กลับจาก KCA05						
60	ปรับแรงดันหม้อแปลง SYA-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
61	SYA01BVB-01	ปลด	สับ		SYA		INCOMING 1
62	SYA02S-10	สับ	ปลด		รถ กจ.	SCADA	SF6
63	- ย้ายโหลด SYA06,07,09,10 กลับจาก KCA03						
64	SYABVB-01	ปลด	สับ		SYA		ขนานบัส
65	KCA03S-12	สับ	ปลด		รถ กจ.	SCADA	SF6
66	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	KCA03VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KCA		-
68	KCA05VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		KCA		-
69	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		-
70	SYA02VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SYA		-
71	SYA09VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SYA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
72	SYA02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SYA			-
73	KCB02YB-05	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		รถ กจ.	SCADA	CSW	บ้านลาดทอง

*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***

แผนผังตู้ไฟฟ้าวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

