



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ทม.คพ.

Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ย. 62

ด้วย ก.ปน.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน จ่ายไฟสถานีฯ บ้านโป่ง ๒ ๑๑๕ เควี บัส ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BPB4YB	19 มิ.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	จัด BUS 115 เควี การจ่ายไฟ สถานีฯ บ้านโป่ง 2 เพื่อ รองรับ Grid code การ จ่ายไฟ SPP 115 เควี	BPB4YS-02	BPB4YS-03	นายเชาวลิต

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ทม.คพ. โทร. ๐๘๖-๘๘๗-๗๒๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BPB4YB-02 ถึง BPB4YS-02, 03
ในวันที่ 19 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 796/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ เข็มพร ๑๓ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทม.คพ.๓ แก่นจันทร์
14 ธ.ย. 62 กว 2

กษพร อดิศักดิ์
(วอ.ก. 6 แทน ทม.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 1690
เรียน ผจก. ก.๓/๑, ก.๓/๑

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี บ้านโป่ง 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

17 มิ.ย. 2562
(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	จัดบัส 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 796/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 15 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต , นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตที่ตัดตอนสถานีฯ BPB ก่อนการ Switching						
2	BPB02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	จัดบัส 115 เควี สถานีฯ BPB						
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี BPB04YB-01 อยู่สถานะปลด โห้ "OPEN"						
5	BPB04YS-02	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
6	BPB04YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
7	- จ่ายไฟ Charge Main Bus 2						
8	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี BPBBYB-01 อยู่สถานะปลด โห้ "OPEN"						
9	BPBBYS-01	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
10	BPBBYS-02	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
11	BPBBYB-01	ปลด	สับ		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ตรวจสอบจ่ายเบรกเกอร์ 115 เควี BPBBYB-01 ได้ปกติให้จ่าย Charge ไร่ประมาณ 15 นาที						
13	- ย้ายโหลด BPB04YB-01 มารับไฟจาก BP2-Line2 (BP2-70412) ผ่าน Main Bus 2						
14	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	- ย้ายโหลด BPB05YB-01 มารับไฟจาก BP2-Line2 (BP2-70412) ผ่าน Main Bus 2						
16	BPB05YS-02	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
17	BPB05YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
18	BPBBYB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BPB02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BPB04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							