



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กส.คกช.(ปบ.) 2005/2562 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินพงษ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖  
 แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF1	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสกแรงสูงต้น SMF๑S-๐๙	SMF1S-09	SMF1S-15 DISชั่วคราวเชิง สะพานคลอง หนึ่ง	นายวรวิทย์ เนืองนอง ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แวดวงนสหกรณ์ข้าวศาลพันท้าย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรสวัสดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ผ.ก.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๙๑-๒๕๓๒  
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าวด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
 (นายมนตรี ชินพงษ์)  
 ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคก  
 18 มิ.ย. 62

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SMF1 จาก SMF1S-09 ถึง DIS ชั่วคราวเชิงสะพานคลอง 1  
 ในวันที่ 28 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 812

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ ชิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ส.คคส. ๕๑๖๔๙๙  
 20 มิ.ย. 62  
 (นาย กฤษณะ ชิน)  
 ๖๖๓๗๖๒๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

1760

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.โคกข.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

(นาย กฤษณะ ชิน) 24 มิ.ย. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	28 มิ.ย. 62	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คกข.	งานที่ทำ	ย้ายเสาดัน DIS รหัส SMF01S-09			ตามใบขอปฏิบัติงาน	812/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	21 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	21 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	21 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะ Loadbreak Switch รหัส SMF01S-19 ปากทางสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ อยู่สถานะปลด พร้อมล๊อคคาน						
3	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		-
4	SMF01S-19	ปลด, ล๊อคคาน	ล๊อค		คกข.		SF6 ปากทางเข้าสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์
5	ดีสชั่วคราว SMF01	ล๊อค	ปลด(ใช้โฮลด์บัสเตอร์)		คกข.		DIS ชั่วคราว เชิงสะพานคลอง 1
6	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
7	แจ้ง กฟภ.คกข. ให้แจ้ง บริษัท เอ็นแม็กซ์ โวลาร์ 2 ให้ทำการปลดโฮลด์ออก						
8	SMF01S-15	ล๊อค	ปลด, ล๊อคคาน		คกข.		SF6 เอ็นแม็กซ์โวลาร์ 2
9	SMF01S-09	ล๊อค	ปลด(ใช้โฮลด์บัสเตอร์)		คกข.		DIS สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์
10	แจ้ง กฟภ.คกข. ปลดจุดจัมแยก เข้า DIS รหัส SMF01S-09 สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์ (ปลดโดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
11	เมื่อ กฟภ.คกข. ทำปลดจุดจัมแยก เข้า DIS รหัส SMF01S-09 สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์ เสร็จเรียบร้อย						
12	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำนวน 22 เควี ให้ กฟภ.คกข. ทราบ</b>						
13	แจ้ง กฟภ.คกข. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำนวน 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟภ.คกข. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำนวน 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำนวน 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
16	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
17	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
18	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
19	ผู้ยืนยันงานแล้วเสร็จทั้งหมด เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
20	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำนวน 22 เควี จุด G1						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำนวน 22 เควี จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทั้งหมด เวลา .....ผู้แจ้ง.....						
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	ตรวจสอบสถานะ DIS รหัส SMF01S-09 สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์ อยู่สถานะปลด						
26	แจ้ง กฟภ.คกช. จี้มจุดจี้ม เข้า DIS รหัส SMF01S-09 สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์ เข้าได้ (โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
27	เมื่อ กฟภ.คกช. ทำจี้มจุดจี้ม เข้า DIS รหัส SMF01S-09 สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์ เสร็จเรียบร้อย						
28	ย้ายโหนดกลับ						
29	SMF01S-09	ปลด	สับ		คกช.		DIS สามแยกปากทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์
30	SMF01S-15	ปลด	สับ		คกช.		SF6 เอ็นแม็กซีโซลาร์ 2
31	ดิสชั่วคราว SMF01	ปลด	สับ		คกช.		DIS ชั่วคราว เชียงสะพานคลอง 1
32	SMF01S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 ปากทางเข้าสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์
33	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- - -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

