



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ (๑๗) 1234 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ...วศก.๙.รวิษวการแทน.ผจก.ภฟ.อ.มม.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี บริเวณริมถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ ตั้งแต่ สถานีอ้อมใหญ่ ๒ จนถึง ปากซอยวัดเพลินเพชร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK03	๒๒ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเพื่อให้ มขฟ. ตอกเสาเข็ม บริเวณ ปากซอยวัดเพลิน เพชร (พื้นที่ ๑๐๐ ตารางวา ไร่ ๑๐๐ ไร่)	OYK03S-01	HL ตัดDDE บริเวณปาก ซอยวัดเพลิน เพชร	นายชัยชนะ เข้มทอง ช.ผ.ป. ๐๘-๑๒๗๘-๙๙๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นางสาววิภา ร่วมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๙.ผ.ป. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล.)

ตำแหน่ง ...วศก.๙.รวิษวการแทน.ผจก.ภฟ.อ.มม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ) กพก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ OYK3 จาก OYK3VB-01 ถึง OYK3S-03 , DDEปากซอยวัดเพลิน
ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 817

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ... พิดเคอร์ ... จาก ... ถึง ...
ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ...

พนักงานศูนย์ นาย อภิชาติ บุณย
20 มิ.ย. 62
ก=2


ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาว วิภา ร่วมโพธิ์ทอง
นภาพร รัตน์เกียรติ
(20 มิ.ย. 62 นท.ค.ผ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 1740
ที่ ก.๓ กป.บ.(ค.ฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. อ้อมน้อย
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางวัดเพลิน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ให้ ผชพ.ตอกเสาเข็มวัดเพลิน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	817/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	20 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 มิ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์ , นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนซ์			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SLY,OYK,PMB						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
3	SLY07VB-01	Auto	Manual		SLY	-	4.41 MW. -
4	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	
5	OYK03VB-01	Auto	Manual		OYK	-	5.95 MW. -
6	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK	-	
7	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	
8	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB	-	
9	ย้ายโหลด OYK03ไปรับไฟจาก SLY07						
10	OYK04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SF6	ร้านรมไม่รีมนา
11	SLY07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SF6	ปากชอยโพลีกลาสายสี่
12	OYK03S-12	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ปากชอยโซคติ
13	OYK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ชอยวัดเพลินเพชร
14	OYK04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	ร้านรมไม่รีมนา
15	SLY07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	ปากชอยโพลีกลาสายสี่
16	เมื่อเวลา 08.30น. กฟภ.อมน. พร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
17	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK	-	
18	OYK03S-01	สับ	ปลด		อมน.	DIS	POT HEAD F.3
19	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าทำการตัดเตดในไลน์ OYK03 บริเวณปากชอยวัดเพลินเพชร ออกได้						
20	เมื่อฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัดเตดแล้วเสร็จ พร้อมแจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.อมน.ทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
24	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
25	SLY07VB-01	Manual	Auto		SLY	-	
26	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	
27	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK	-	
28	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	
29	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB	-	
30	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
31	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
32	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
33	SLY07VB-01	Auto	Auto		SLY		-	
34	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
35	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK		-	-
36	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
37	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		-	-
38	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
40	แจ้ง สอทไลน์กระเช้าทำการจัมเดดในไลน์ OYK03 บริเวณปากซอยวัดเพลินเพชร เข้าได้							
41	เมื่อสอทไลน์กระเช้า ทำการจัมเดดแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้							
42	OYK03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.3
43	OYK03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-	-
44	ย้ายโหนด OYK03 กลับคืนจาก SLY07							
45	OYK04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6	ร้านร่มไม้ริมนา
46	SLY07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6	ปากซอยโพลีกลาสายสี่
47	OYK03S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ซอยวัดเพลินเพชร
48	OYK03S-12	สับ	ปลด		อมน.		DIS	ปากซอยโชคดี
49	OYK04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ร้านร่มไม้ริมนา
50	SLY07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ปากซอยโพลีกลาสายสี่
51	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
52	SLY07VB-01	Manual	Auto		SLY		-	
53	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
54	OYK03VB-01	Manual	Auto		OYK		-	-
55	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK		-	-
56	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
57	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB		-	-
สิ้นสุดสวิตชิง								

