



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ) ๑๕๐๖ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวรวริทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) กฟจ.นครปฐม

Switching Deadline

วันที่ 26 มิ.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU01	27 มิถุนายน 2562	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูงจากสายเปลือย เป็น Sac 185 Sq.mm. และถอนเสาแรงสูงบริเวณ กม. 14 - หน้าโรงแร่	Dis ชั่วคราว โรงแร่	KSA45-09 กม. 14	นายพรเมตต์ สุทธิงาม ช.พ.ปบ.กฟจ.นฐ ๐๖๕-๕๑๘๒๕๒๘
๒.	NPU06					DDE หน้าบ่ยม NGV	DDE ตรงข้ามบ่ยม บางจาก	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ กม. ๑๔ - หน้าโรงแร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ร.จ.ก.๒.ค.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๘๕๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวริทย์ วัลลภวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(ก.จ. 14)

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPU01 จาก Dis ชั่วคราว โรงแร่ ถึง KSA45-09  
ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 818

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ NPU06 จาก DDE หน้าบ่ยม NGV ถึง DDE  
ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 818

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ ใจเย็น ๑๐๖๖๓๓๐๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์

๒๒ มิ.ย. ๖๒

ก.ว 2

ร.ท.พร ตันติเกษรภิก  
(๐๘๓.๖ แทน น.พ.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คคฟ) 1765

เรียน ผ.จก. คคฟ. กฟก.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี - - - - -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - - - - - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอิกชัย ทังสุวรรณ) ๒๔ มิ.ย. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าโรงแแร่ - กม.14		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย NPU01,06 ตามใบขอปฏิบัติงาน 818/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 22 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
1	NPU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU		-
2	แจ้ง กฟจ.นฐ. ตรวจสอบ SF6 รหัส KSA04S-09 (กม.14) อยู่สถานะปลด โช่ว "OPEN" พร้อมให้ดำเนินการ "LOCK คาน"						
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
4	DIS ชั่วคราว NPU01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นฐ.		DIS หน้าโรงแแร่ (บน)
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
10	NPU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานเสร็จแล้ว							
12	NPU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU		-
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	DIS ชั่วคราว NPU01	ปลด	สับ		รถ นฐ.		DIS หน้าโรงแแร่
19	NPU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		-
20	แจ้ง กฟจ.นฐ. ดำเนินการปลด "LOCK คาน" SF6 รหัส KSA04S-09 (กม.14)						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

