



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๓....ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๗ ก.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลด 115 kV Main Bus No.2 เพื่อ Replace CTQY9E ของ C Bank Step 3 (ให้ลดโหลดจาก สฟ.สค.3 ไปทาง สฟ.สพร.1 ประมาณ 50 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 5กค จาก ถึง
 ในวันที่ 7 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๘๒๓/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ ตรีปัญญา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๗๒๔๑๒๓๓ ด้ทว

๒๕ ๖.๗.๖๒

(Signature)
 (นาย ก. ตรีปัญญา)
 ๐๖๐.๓๗๒ ๒๗๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1818
 เรียน ผจก. กฟผ.๓ กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น


ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
 (นาย เอกชัย หังสุวรรณ) ก.ค. 2562

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (กฟผ.)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ค. 62	เวลา	7.30 น.	ถึง	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ทำ : กฟผ. ขอลดโหลดเพื่อลดความเสี่ยง สฟ.สค.3 ตามใบขอปฏิบัติงาน 823/2562					
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	29 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29-06-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ก.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ตรวจสอบไลน์ SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 ให้สถานะ Close Loop อยู่						
3	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ย้ายโหลด KTB,KTU,บ.จงสถิตย์,บ.สยามชินิค ไปรับไฟทางด้าน SAA						
9	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้งพนักงาน ให้ตรวจสอบ ONB2YS-04 (LBS.115 kV. โขคปราณี) ให้อยู่สถานะปกติ ไม่โชว์ Lowgas						
11	ONB02YS-04	ปลด	สับ		กทบ.		LBS โขคปราณี
12	KTB05YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งให้ กฟผ.รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟผ.ทำงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้ายโหลด KTB,KTU,บ.จงสถิตย์,บ.สยามชินิค กลับไปรับไฟทางด้าน SMC						
22	แจ้งพนักงาน ให้ตรวจสอบ ONB2YS-04 (LBS.115 kV. โขคปราณี) ให้อยู่สถานะปกติ ไม่โชว์ Lowgas						
23	KTB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ONB02YS-04	สับ	ปลด ถี้อคกุญแจ		กทบ.		LBS โขคปราณี



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0283/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลตเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร3
อุปกรณ์	ย้ายโหลต สฟ.สมุทรสาคร3 ไปรับทางด้าน สฟ.สามพราน1 ใหม่มากที่สุด (ประมาณ 50 MW.)
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 115KV Main Bus No.2 เพื่อ Replace CT.QY9E ของ C-Bank Step3
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.

ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.