



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อพท.(ปบ.) ๑๒๑๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายอุทัย ศิริไพฑูรย์

Switching Deadline

วันที่ ๒/๑๑/๖๒

(Handwritten mark)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.อพท.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟท.อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุททอง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๑ อุททอง	๒๒ ม.ค.๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปักเสาเข็มไลน์ และทาดสายแรงสูง เพิ่มเติม งานปรับปรุงระบบจำหน่าย	จุดตัด DDE จุด A	DIS ชั่วคราว หน้าโรงแรมแป็คแคท	นายวิธนา อนุศรี ทพ.ปบ. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิธนา อนุศรี ตำแหน่ง ทพ.ปบ.อพท.อุททอง โทร ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด มคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signature)

(นายอุทัย ศิริไพฑูรย์)

ตำแหน่ง ผจก.อพท.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ UT๑๐1 จาก จุดตัด DDE จุด A ถึง DIS ๑.๑ หน้าโรงแรมแป็คแคท
ในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๒ ตั้งแแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๘๓

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พิดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑรรณ จิตราภรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิธนา อนุศรี

(Handwritten signature)
(นายวิฑรรณ จิตราภรณ์)
อสท. ๖ (มท.๓๓.๓๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 158
เรียน ผจก.อพท.อุททอง, กฟท.นคท.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. _____ (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Handwritten signature)
อสท. ๖ (มท.๓๓.๓๖)
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จากจุดตัด DDE จุด A - DIS ชค.หน้า โรงแรมแบ็คแคท		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อทท.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 83/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายโมเช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		LOAD 15.37 MW.
2	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		LOAD 5.69 MW.
3	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		LOAD 0.7 MW.
4	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		LOAD 12.8 MW.
5	SPO10VB-01	Auto	Manual		SPO		LOAD 0.66 MW.
6	ย้ายโหลด SPO10 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG01						
7	UTG02S-02	ปลด	สับ		อทท.	SCADA	SF6 ตึกอำนวยการ
8	TKK03S-02	สับ	ปลด		ทคท.	SCADA	SF6 บ้านคอนนพรหม
9	DIS ชค.	ปลด	สับ		อทท.		DIS ดึงข้ามถนนบีม ป.เทียนชัย
10	UTG02S-02	สับ	ปลด		อทท.	SCADA	SF6 ตึกอำนวยการ
11	DIS ชค.	ปลด	สับ		อทท.		DIS หน้าไทยฟูตส์
12	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทท.		DIS หน้า รร.แบ็คแคท
13	แจ้ง กพอ.อทท.ปลดโหลดตั้งแต่ DIS ชค.หน้า รร.แบ็คแคท ถึง จุดตัด DDE จุด A						
14	เมื่อชุด กพอ.อทท.ปลดโหลดตั้งแต่ DIS ชค.หน้า รร.แบ็คแคท ถึง จุดตัด DDE จุด A แล้วเสร็จ						
15	แจ้ง HL ทำการตัด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟส ได้						
16	เมื่อ HL ทำการตัด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับผู้ควบคุมงานทราบ แล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
20	SPO10VB-01	Manual	Auto		SPO		
21	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
22	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		
23	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		
24	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
สิ้นสุด Switching							
25	เมื่อชุด กพอ.อทท.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จช่วงเย็น (คุณ วัฒนา อนุศรี) ยืนยันให้คงสภาพการจ่ายไฟไว้แบบนี้ไว้ประมาณ 1 เดือน						

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สืบ DIS ชั่วคราว ป.เทียนชัย เข้า
๒. ปลด SF๖ ป.เทียนชัย รหัส UTG๐๖S-๐๓ ออก
๓. สืบ DIS ชำรุดนชั่วคราวหน้า ไทยฟู้ด เข้า
๔. ปลด DIS ชั่วคราว หน้า बैंคแคท ออก
๕. ปลด DDE จุด A ออก โดยชอทไลน์กระเช้า


(นายวัฒนา อนศิริ)
ผ.ปบ.กฟอ.อุทอง



แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน
(Job Hazard Plan)

วัน/เดือน/ปี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

งานที่ปฏิบัติ บิ๊กเสกแชนไลน์ และพาดสายแรงสูง เพิ่มเติม งานปรับปรุงระบบจำหน่าย

สถานที่ สามแยกจรเข้

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

มี	ไม่มี		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltage Detector.....๒.....ตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กรวยยาง.....๕๐.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายกั้นทางเดือนอันตราย.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายแขวนห้ามสับสวิทช์.....๒.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

อันตรายที่ตรวจสอบ	วิธีควบคุม / ป้องกัน	หมายเหตุ
๑.จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน	
๒.สายเคเบิลโทรศัพท์	- ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน	
๓.อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)	- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน	
๔.ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	- ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้วย Voltage Detector	
๕.ระบบไฟฟ้าแรงสูง	- ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าด้วย Voltage Detector และทำการช็อตกราวด์ หัว-ท้าย จุดปฏิบัติงาน - ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน	

เรียน ผจก.กฟอ.อุททอง

เพื่อโปรดทราบและ

ดำเนินการต่อไป

นายวิวัฒนา อนุศรี
(ผู้ควบคุมงาน)

แบบฟอร์มนี้ให้เก็บเข้าแฟ้มงาน