



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

# วิญญูขอดับไฟ

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓) .....

ตำแหน่ง .....

# ส่งแล้ว

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๑ ก.พ.๖๒	๐๘.๓๐ น.	-	ขอย้ายโหลดไปรับจากด้านอื่น	-	-
		๑๓ ก.พ.๖๒	-	๑๒.๓๐ น.	ประมาณ 70 MW		
๒	หม้อแปลง KT3A	๒๕ ก.พ.๖๒	๐๘.๓๐ น.	-	งานปลดหม้อแปลง KT2A, KT3A, KT4A		
		๒๗ ก.พ.๖๒	-	๑๒.๓๐ น.	เพื่อเปลี่ยน Auxiliary contact		
๓	หม้อแปลง KT4A	๔ มี.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	-	เบรกเกอร์ SA1-8042, 62, 82		
		๖ มี.ค.๖๒	-	๑๖.๓๐ น.	ตามลำดับ และ Routine		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง .....

หมายเหตุ : ให้ย้ายโหลดไปรับไฟจากทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร ๔ (กฟผ.) หรือ สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.) ได้

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง - จาก สถานีผลิตไฟฟ้า EAT รพ. นครฯ 1

ในวันที่ 11-13 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 87

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง - จาก สถานีผลิตไฟฟ้า EAT รพ. นครฯ 1

ในวันที่ 25-27 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 วงจร/หม้อแปลง - จาก สถานีผลิตไฟฟ้า EAT รพ. นครฯ 1

ในวันที่ 4-6 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ พล.อ. ยงยุทธ สีขาว

27 มี.ค. 62  
น.๒

สมพร วัฒนศิริ  
(นายสมพร วัฒนศิริ)  
๐๘๖. 6 แทน น.พ.ด.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 235

เรียน ผคฟ. กฟผ.๓๕, กฟผ.นครฯ, กฟผ.นครฯ

ขั้นตอนการสวิชชิง / แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ - .....

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
๒๘ มี.ค. ๖๒  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ลดโหลดให้ EGAT 70 MW โดยย้ายไปจ่ายจาก NCS   |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11-13,25-27ก.พ.62 4,6 มี.ค.62   | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 12.30 น.                                |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.  | งานที่ทำ | ปลดหม้อแปลง KT2A,3A,4A ที่ละลูก ตามใบขอปฏิบัติงาน 87 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน   |          | วันที่ 27 มกราคม 2562                                |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 27 ม.ค. 62                                    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 28 ม.ค. 62                                    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนเษ<br>(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	ทำงานวันที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 12.30 น.						
3	ทำงานวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 12.30 น.						
4	ทำงานวันที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 12.30 น. * วันที่ 4 มี.ค. 62 มี switching เกณฑ์ 300						
5	ตรวจสอบใบมิต 115 เควี รหัส PMB05YS-01 , PMB05YS-02 อยู่สถานะ "Close" <span style="float: right;">ร่วมถ่วง</span>						
6	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	-ปลด Loop-Line สถานีฯ PMB						
9	PMB 1YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	-ย้ายโหลด สถานีฯ PMB OYK ไปจ่ายไฟจาก สถานีฯ NCA						
11	PMB05YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	OYK03YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้ง กฟผ.ทราบ ลดโหลดแล้วเสร็จ						
14	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
15	-เมื่อ กฟผ.ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ <span style="float: right;">(ที่ สบตม ซดฟ.ส.ม.6 ที่ติดตั้ง เคบิลเสร็จก่อน)</span>						
16	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	-ย้ายโหลด สถานีฯ PMB OYK กลับจาก สถานีฯ NCA						
19	OYK03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	-จ่าย Loop-Line สถานีฯ PMB						
22	PMB 1YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	PMB 1YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



**บันทึก**

ที่ หจก-ส. 0029/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 18 มกราคม 2562

เขียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1  
อุปกรณ์ ย้ายโหลด สฟ.สามพราน1 ไปรับทางด้านอื่นประมาณ 60 MW  
งานที่ทำ ลดความเสี่ยงงานปลด KT2A เพื่อ เปลี่ยน Auxiliary contact ที่ Breaker SA1-8042  
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.  
ถึงวัน พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ ซึ่งใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



**บันทึก**

ที่ หจก-ส. 0030/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 18 มกราคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1
อุปกรณ์	ย้ายโหนด สฟ.สามพราน1 ไปรับทางด้านอื่นประมาณ 60 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด KT3A เพื่อ เปลี่ยน Auxiliary contact ที่ Breaker SA1-8062
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ถึงวัน พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



**บันทึก**

ที่ หจก-ส. 0031/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 18 มกราคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ของดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1		
อุปกรณ์	ย้ายโหลด สฟ.สามพราน1 ไปรับทางด้านอื่นประมาณ 60 MW (main SW)		
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด KT4A เพื่อ เปลี่ยน Auxiliary contact ที่ Breaker SA1-8082		
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
	ถึงวัน	พุธ	ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.