



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๑๗.๖๒

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑ (กฟผ.)... ตามบันทึกจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง	๔ ก.พ.๖๒	๐๘.๓๐ น.	-	ขอย้ายโหลดไปรับจากด้านอื่น	-	-
	KT1A	๗ ก.พ.๖๒	-	๑๖.๓๐ น.	ประมาณ ๗๐ MW		
					งานปลดหม้อแปลง KT1A		
					เพื่อเปลี่ยน Auxiliary contact		
					เบรกเกอร์ SA1-8022 และ Routine		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ชัชวาลย์ ธีระ ตำแหน่ง

หมายเหตุ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ KT1A จาก ถึง
ในวันที่ ๖.๗.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๘๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กบวดีชัย ชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชัชวาลย์ ธีระ

๒๐ ม.ค. ๖๒ ก.๒

กบวดีชัย ชัย
(นางสาวกบวดีชัย ชัย)
๐๘๑ กทบ ๒๕๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **228**
เรียน ผจก. กฟผ.๓ พงศ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กบวดีชัย ชัย
๒๘ ม.ค. ๖๒

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สามพราน 1 (ขอลดโหลด 70 MW) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 4 ก.พ. 62 | เวลา 08.30 น. ถึง | 7 ก.พ. 62 เวลา 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ดับไฟหม้อแปลง 230 เควี KT1A ตามใบขอปฏิบัติงาน 88/2562 |
| | | | รองรับกรณี N-1 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | วันที่ 26 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ ๒๖-๐๑-๖๒ |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๒ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : PMB (30 MW), SLY (44.7), ทีทีดับปลิว (3.37 MW)						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พุทธรณchol 2, สถานีฯ ศาลายา และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท ทีทีดับปลิว จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง ทางด้านสถานีฯ นครชัยศรี 1 ผ่านสถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร)						
4	PMB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
	สิ้นสุด Switching วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562						
12	สวิตชิงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562						
13	เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้						
14	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
15	PMB05YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	PMB03YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	PMB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0028/2562	เรียน
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง ขอย้ายโหมคเพื่อลดความเสี่ยง	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่ 18 มกราคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

- สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1
- อุปกรณ์ ย้ายโหมค สฟ.สามพราน1 ไปรับทางด้านอื่นประมาณ 60 MW
- งานที่ห้า ลดความเสี่ยงงานปลด KT1A เพื่อ เปลี่ยน Auxiliary contact ที่ Breaker SA1-8022 และ Routine
- วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ ซึ่งใคร่ขอมแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.