



วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่งด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SP KT1A	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๗.๐๐	AC Withstand อุปกรณ์ใหม่	SP 2212	SP 2217
๒	SP KT2A				๑๑๕ เควี Bay ๕ (๑๑๕ เควี Line AT๒-SP #๒)	SP 2222	SP 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาวร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก SP-2212 ถึง SPA/BVB-๐7
 ในวันที่ 21 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 957/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SP-2222 ถึง SPA 2BVB-๐1
 ในวันที่ 21 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปภัสสร ชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ ช่างสภทพร วัฒนวิทย์

ปภัสสร ชื่น
 (วศก.๖)
 วศก. ๓๓๖๓๖๓๖

สำหรับผู้อนุมัติ

1937

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๖๖, กฟผ.๘๖๖

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ สุพรรณบุรี)เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ .


นางสาวอรุษา คักดีพนา - 8 ก.ก. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

นางสาวอรุษา คักดีพนา - 8 ก.ก. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 62	เวลา 07.30 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ AC Withstand Bay 115 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน 957/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
6	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
7	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
8	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.34 MW
9	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 0.72 MW
10	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.0 MW
11	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 2.01 MW
12	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 4.37 MW
13	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 2.0 MW
14	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.0 MW
15	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.73 MW
16	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.0 MW
17	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 0.1 MW
18	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 1.66 MW
19	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.0 MW
20	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 3.13 MW
21	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 4.47 MW
22	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 0.1 MW
23	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 2.11 MW
24	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD = 0.60 MW
25	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD = 1.77 MW
26	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	-	หนองหม้อแกง
27	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	บ้านห้วยหมาก
28	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	หัวเกาะ
29	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	วัดพระธาตุ
30	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	โรงแรมการกีฬา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	โคกโคเฒ่า
32	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	คั่นคลองวัดป่า
33	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
34	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	-	วัดขุนไกร
35	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		-	CAP 1
36	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		-	CAP 2
37	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05							
38	SPC01S-06	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ห้าแยกบ้านกร่าง
39	SPC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	อู่มิชัย
40	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03							
41	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
42	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
43	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA03							
44	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	แยกห้าดงระเ็จ
45	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
46	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03							
47	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
48	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
49	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA02							
50	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6	คลองชลประทานโพธิ์พระยา
51	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
52	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA09							
53	SPA08S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6	วิทยาลัยช่างสิบหมู่
54	SPA08R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	คั่นคลองวัดป่า
55	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02							
56	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
57	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ประตูศาล
58	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09							
59	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
60	SPA08S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	คูเมือง
61	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN05							
62	BAM07S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
63	BAM07R-01	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
64	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07							
65	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
66	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ขนส่ง
67	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก BAM07							
68	SPA07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ลานจอดรถ รพ.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	SPA10VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	-
70	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB03							
71	ATB03S-14	ปลด	ล๊ับ		สพ.		SF6	ลาดตาล
72	SPA02R-01	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
73	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB03							
74	SPA02S-13	ปลด	ล๊ับ		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
75	SPA06R-02	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
76	ย้ายโหลด SPA02,04 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05							
77	SPC05S-08	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
78	SPA04S-05	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ทนายเงาะ
79	SPA02S-20	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
80	SPA02R-02	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	หัวเกาะ
81	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก DOA04							
82	DOA04S-08	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอยู่ยา
83	SPA09S-03	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	โรงไม้กวางทอง
84	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก DOA05							
85	DOA05S-08	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอยู่ยา
86	SPA05VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	-
87	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก DOA08							
88	DOA08S-06	ปลด	ล๊ับ		สพ.		SF6	สถานีวิทยุข้าว
89	SPA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	-
90	ให้พนักงานสถานีฯ ดอนเจดีย์ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
91	ย้ายโหลด SP-KT1A ไปจ่ายจาก SP-KT2A							
92	SPABVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		-	ขนานบัส
93	SPA01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 1
94	ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA08							
95	SPA01S-10	ปลด	ล๊ับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
96	SPA01S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ตรงข้ามนาข้ามออลล์
97	ย้ายโหลด SPA01,SPA02,SPA03 ไปจ่ายจาก SPC04							
98	SPA04S-07	ปลด	ล๊ับ		สพ.		SF6	แยกโพธิ์พระยา
99	SPABVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
100	ให้พนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
101	ให้พนักงานสถานีฯ สุพรรณบุรี จ่าย CAPACITOR ให้ควบคุมแรงดันที่ BUS1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
102	ย้ายโหลด SPA07,SPA08,SPA06 ไปจ่ายจาก BAM01							
103	BAM01S-12	ปลด	ล๊ับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
104	SPA02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 2
105	ให้พนักงานสถานีฯ บางปลาหม้า ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							
106	ให้พนักงานสถานีฯ สุพรรณบุรี จ่าย CAPACITOR ให้ควบคุมแรงดันที่ BUS2 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	SPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
108	SPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 2
109	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
110	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
111	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
112	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
113	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
114	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
115	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
116	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
117	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
118	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
119	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
120	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
121	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
122	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
123	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
124	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
125	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
126	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
127	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	- ประตุน้ำบางส่วน
128	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
129	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
130	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- -
131	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
132	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
133	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
134	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
135	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
136	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
137	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
138	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
139	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
140	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
141	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
142	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
143	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
144	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
145	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
146	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
147	SPA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-	INCOMING 1
148	SPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA		-	INCOMING 2
149	เมื่อ กพ.พร้อมจ่ายไฟ							
150	SP-2217	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	ใบมิด
151	SP-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	ใบมิด
152	SP-2212	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
153	SP-2222	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
154	ย้ายโหลด SPA07,SPA08,SPA06 กลับจาก BAM01							
155	SPA02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		-	INCOMING 2
156	BAM01S-12	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
157	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		-	CAP 2
158	ย้ายโหลด SPA01,SPA02,SPA03 กลับจาก SPC04							
159	SPABVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		-	ขนานบัส
160	SPA04S-07	ล๊ับ	ปลด		สพ.		SF6	แยกไฟร์พระยา
161	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		-	CAP 1
162	ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนกลับจาก SPA08							
163	SPA01S-08	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS	ตรงข้ามนาข้ามอลล์
164	SPA01S-10	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงการทาง
165	ย้ายโหลด SP-KT1A กลับจาก SP-KT2A							
166	SPA01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		-	INCOMING 1
167	SPABVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
168	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA08							
169	SPA09VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		SPA		-	-
170	DOA08S-06	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	สถานีฯวิจัยข้าว
171	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก DOA05							
172	SPA05VB-01	ปลด	ล๊ับคอง OFF AutoReclose		SPA		-	-
173	DOA05S-08	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอุยา
174	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA04							
175	SPA09S-03	ปลด	ล๊ับ		สพ.		SF6	โรงไม้กวางทอง
176	DOA04S-08	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอุยา
177	ย้ายโหลด SPA02,04 บางส่วนกลับจาก SPC05							
178	SPA02R-02	ปลด	ล๊ับ คอง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R	หัวเกาะ
179	SPA02S-20	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยไฟร์พระยา
180	SPA04S-05	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6	ทนายเงาะ
181	SPC05S-08	ล๊ับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
182	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับจาก ATB03						
183	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R โคกโคเต่า
184	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
185	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก ATB03						
186	SPA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R บ้านห้วยหมาก
187	ATB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ลาดตาล
188	ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก BAM07						
189	SPA10VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		- -
190	SPA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ลานจอดรถ รพ.
191	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM07						
192	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
193	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
194	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN05						
195	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
196	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
197	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
198	SPA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คูเมือง
199	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
200	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก BAM02						
201	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ประตูดุสิต
202	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
203	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก SPA09						
204	SPA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R คั่นคลองวัดป่า
205	SPA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วิทยาลัยช่างสิบหมู่
206	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA02						
207	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
208	SPA05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
209	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03						
210	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
211	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
212	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA03						
213	SPC02VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		- -
214	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หนองจอก
215	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
216	SPC01VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPC		- -
217	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
218	ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก SPC05						
219	SPC01S-05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS อุ้มิชัย



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0301/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอตบไฟหยุดจ่ายไฟ 22 เหวี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์ หม้อแปลง KT1A ,KT2A (115/22kV) [SP 2212 และ SP 2222]
งานที่ทำ AC Withstand อุปกรณ์ใหม่ 115KV Bay 5 (115KV Line AT2-SP #2)
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.