


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าที่ดินนครชัยศรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Sectionalizer ตามใบขอปฏิบัติงาน 961/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งกฟอ.นช. ตรวจสอบ LBS 115 kV รหัส NCA04YS-04 บริเวณ เอนคร ให้ปลดอยู่พร้อมล๊อคกุญแจ						
3	แจ้งกฟอ.นช. ตรวจสอบ Sectionalizer 115 kV รหัส NCA05YS-04 บริเวณ หน้าที่ดินนครชัยศรี ให้ปลดอยู่พร้อมล๊อคกุญแจ						
4	เมื่อ Hotline 115 kV พร้อมตัด DDE						
5	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	แจ้ง Hotline ปลด DDE 115 kV ดันที่ 28 บริเวณ ตรงข้ามอุโมงค์&ถ้ำเรซซิงการาจ ออกทั้งเฟส (แบบมีไฟ)						
8	หลัง Hotline ปลด DDE 115 kV ดันที่ 28 บริเวณ ตรงข้ามอุโมงค์&ถ้ำเรซซิงการาจ ออกทั้งเฟสแล้วเสร็จ						
9	แจ้ง Hotline ปลด DDE 115 kV ดันที่ 49 บริเวณ ก่อนถึงหมู่บ้านกษดานคร ออกทั้งเฟส (แบบมีไฟ)						
10	หลัง Hotline ปลด DDE 115 kV ดันที่ 49 บริเวณ ก่อนถึงหมู่บ้านกษดานคร ออกทั้งเฟสแล้วเสร็จ						
11	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้ง กบข.ก.3 แก้ไข Sectionalizer รหัส NCA05YS-04 บริเวณ หน้าที่ดินนครชัยศรี ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กบข.ก.3 แก้ไข Sectionalizer รหัส NCA05YS-04 บริเวณ หน้าที่ดินนครชัยศรี แล้วเสร็จ						
15	เมื่อ Hotline 115 kV พร้อมเชื่อม DDE						
16	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	แจ้ง Hotline เชื่อม DDE 115 kV ดันที่ 28 บริเวณ ตรงข้ามอุโมงค์&ถ้ำเรซซิงการาจ เข้าทั้งเฟส (แบบมีไฟ)						
19	หลัง Hotline เชื่อม DDE 115 kV ดันที่ 28 บริเวณ ตรงข้ามอุโมงค์&ถ้ำเรซซิงการาจ เข้าทั้งเฟสแล้วเสร็จ						
20	แจ้ง Hotline เชื่อม DDE 115 kV ดันที่ 49 บริเวณ ก่อนถึงหมู่บ้านกษดานคร เข้าทั้งเฟส (แบบมีไฟ)						
21	หลัง Hotline เชื่อม DDE 115 kV ดันที่ 49 บริเวณ ก่อนถึงหมู่บ้านกษดานคร เข้าทั้งเฟสแล้วเสร็จ						
22	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ย้ายโหลด SAC,SAU กลับไปจ่ายจาก สฟ.ต้นทาง นครชัยศรี 1						
24	NCA05YS-04	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		นช.	Z	หน้าที่ดินนครชัยศรี
25	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ย้ายโหลด ONA,OND กลับไปจ่ายจาก สฟ.ต้นทาง สามพราน 1						
27	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SAA05YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งกฟภ.อমন.ตรวจสอบ LBS 115 KV SAA05YS-08 บริเวณ โรงไม้ ให้สถานะปกติไม่โซว์ Low Gas						
30	SAA05YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อমন.		LBS โรงไม้
31	จ่ายไฟ SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Cloed Loop กลับคืนปกติ						
32	OND01YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							