

Switching Deadline

วันที่ 4 ก.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(นพ.) ๑๕๕๗ ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์พร

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนเบสตัดเตอรีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6 อุปกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher ไลน์น้ำประปาไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๔ ก.ค. ๖๒	๐๙:๐๐	๑๖:๐๐	ปลด Circuit Switcher ไลน์น้ำประปาไทย โดยทำการ Bypass Circuit Switcher เพื่อเปลี่ยนเบสตัดเตอรีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๐๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรวัชร ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หัวหน้า กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๒๕๕๖๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อ.ก.บข.(ก.๓)

3 ก.ค. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (นพพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผลพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ ๗๕๖V จาก ถึง
ในวันที่ 4 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 964

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร ตันภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

ธีรวัชร ตันภูมิประเทศ

(อ.ก.บข. นพพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต. กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๖

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Circuit Switcher ไลน์ประปาไทย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Gas Detector ตามใบขอปฏิบัติงาน 964
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นาย นครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BEA05YB-01	Auto	Manual		BEA	-	
3	SNO03YB-03	Auto	Manual		กฟภ.1	SNO	
4	SNO03YB-04	Auto	Manual		บล.	CSW	
5	ทำการ Bypass CSW ไลน์ประปาไทย						
6	ตรวจสอบ CSW ไลน์ประปา สถานะ GAS ปกติ						
7	SW.bypass	ปลด	สับ		บล.	ABS	Bypass CSW ประปาไทย
8	SNO03YB-04	สับ	ปลด		บล.	CSW	ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
9	SNO03YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	ABS	บ.ประปาไทย Source
10	SNO03YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	ABS	บ.ประปาไทย Load
11	BEA05YB-01	Manual	Auto		BEA	-	
12	SNO03YB-03	Manual	Auto		กฟภ.1	SNO	
13	แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ทำงานแก้ไข Circuit switcher ได้						
14	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
16	BEA05YB-01	Auto	Manual		BEA	-	
17	SNO03YB-03	Auto	Manual		กฟภ.1	SNO	
18	SNO03YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	ABS	บ.ประปาไทย Source
19	SNO03YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	ABS	บ.ประปาไทย Load
20	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง Manual		บล.	CSW	ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
21	SW.bypass	สับ	ปลด		บล.	ABS	Bypass CSW ประปาไทย
22	BEA05YB-01	Manual	Auto		BEA	-	
23	SNO03YB-03	Manual	Auto		กฟภ.1	SNO	
24	SNO03YB-04	Manual	Auto		บล.	CSW	
25	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						