



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๕๕๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนแบบเตอรี่ปูกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6 อุปกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher ไลน์ทำน้ำขึ้น ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๘ ก.ค. ๖๒	๐๙:๐๐	๑๖:๐๐	ปลด Circuit Switcher ไลน์ทำน้ำขึ้น โดยทำการ Bypass Circuit Switcher และให้ Hotline ปลดจุดจัมสายด้าน Source และด้าน Load เพื่อเปลี่ยนแบบเตอรี่ปูกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๗๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉวีรัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทล.บพ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๒๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

3 ก.ค. 2562

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก จุดจ่ายด้าน Source ถึง จุดจัมด้าน Load
ในวันที่ 8 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๖5

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิชาญ กิมเป็ญ ประสานงานการขอดับไฟกับ ๑๒๕ ธำรง ตันภูมิประเทศ

๖ ก.ค. ๖๒

นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
อ.ก.บ.ข.(ก.๓)
๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1921

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาววิรุษา ศักดิ์พุด) 62

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|---|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านทำน้ำดื่ม | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 ก.ค. 62 | ระหว่าง 09.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ เปลี่ยนเบตเตอร์ Circuit Switcher | ตามใบขอปฏิบัติงาน 965/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 05-07-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 5/7/62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายอนุสรณ์, นายศกสิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB02YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
4	ทำการ BYPASS Circuit Switcher KCB02YB-04						
5	KCB02YS-09	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กจ.		ABS Bypass บ้านทำน้ำดื่ม
6	KCB02YB-04	สับ	ปลด		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
7	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher ได้						
8	เพื่อชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
9	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ให้ปรับค่ารีเลย์ที่ KCB2YB-01 อยู่ที่ กรุป 2						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ทำงานที่ Circuit Switcher ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการเชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher ได้						
16	เพื่อชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการเชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
17	นำ Circuit Switcher KCB02YB-04 เข้าระบบ						
18	KCB02YB-04	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
19	KCB02YS-09	สับ	ปลด		กจ.		ABS Bypass บ้านทำน้ำดื่ม
20	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
22	ให้ปรับค่ารีเลย์ที่ KCB2YB-01 อยู่ที่ กรุป 1						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							