



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ก.ค. 62

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒..... ตามบันทึก
จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	115 kV Main Bus	๒๑ ก.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Electrical Test VY๓B & Lubricate DS ด้าน Main Bus	SN2-7012	SN2 7017
					ขอให้ย้าย 115 เควี ออกทั้งหมด		
					และจ่าย KT1A, KT2A, KT3A		
					โดยการ Solid Bus		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

∴ In Hotline ๒๖๑ เลขที่ ๖๖๖ ภายใน SN2 7017

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก SN2-7012 ถึง SN2-7017
ในวันที่ ๒1 ก.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 986/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกิดสิทธิ์ โอสมะธาด ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

8 ก.ค. ๖2
ก.๒

พรวิมล สีขาว
(นางชมพรวิมล สีขาว)
อ.ก.ปบ.เขต ๑๓

สำหรับผู้อนุมัติ

1964

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี.....ท่าทราย 1 (T.H.S.)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายเอกชัย หังสุวรรณ
(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 2 ก.ค. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (SN2_กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electrical Test VY3B & Lubricate DS ตามใบขอปฏิบัติงาน 986/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	THS02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ให้พนักงานสถานีฯ THS ตรวจสอบใบมีด 115 เควี THS01YS-01,THS01YS-02 อยู่สถานะ "สับ" โขว์ "Close"						
5	ทำการ "OFF" SCL สถานีฯ THS						
6	-ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ THS,THU และผู้ใช้ไฟ บ.Apex Circuit ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ SME โล้น SME02YB-02,03						
7	THS01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SN2-7012	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SN2-7017	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
10	ตรวจสอบ LBS 115 เควี SMB01YS-01 (หน้า บ.พูลทรัพย์แคน) อยู่สถานะปลด ใบมีดจากกันทั้ง 3 เฟส Indicator โขว์สีเขียว,พร้อมล๊อคกุญแจ						
11	-เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 115 เควี ปฏิบัติงาน						
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ 115 เควี (ชุดพีโจ) รับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ 115 เควี ให้ชุดฮอทไลน์ปลด DDE สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ SN2-THS ต้นที่ 73 บริเวณริมถนนพระราม 2 ได้						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ 115 เควีแจ้งชุดฮอทไลน์ปลด DDE สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ SN2-THS ต้นที่ 73 บริเวณริมถนนพระราม 2 แล้วเสร็จ						
15	THS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	THS02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ EGAT รับทราบ						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
18	ตรวจสอบเบรกเกอร์ และใบมีด 115 เควี SN2-7012 ,SN2-7017 อยู่สถานะ "ปลด"						
19	THS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	THS02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	จ่ายชาร์จ์ไลน์สายส่ง 115 เควี ไร่ประมาณ 5 นาที ก่อนให้ให้ชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE ช่วงสถานีฯ SN2-THS ต้นที่ 73 บริเวณริมถนนพระราม 2						
24	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SMB01YS-01 (หน้า บ.พูลทรัพย์แคน) สถานะปกติไม่โขว์ "LOW GAS"						
25	SMB01YS-01	ปลด	สับ		รต สค.	LBS	หน้า บ.พูลทรัพย์แคน
26	เมื่อจ่ายชาร์จ์ไลน์สายส่ง 115 เควี ไร่ประมาณ 5 นาที แล้วเสร็จ						
27	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SMB01YS-01 (หน้า บ.พูลทรัพย์แคน) สถานะปกติไม่โขว์ "LOW GAS"						
28	SMB01YS-01	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รต สค.	LBS	หน้า บ.พูลทรัพย์แคน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 115 เควี						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ 115 เควี ให้ชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE ช่วงสถานีฯ SN2-THS ต้นที่ 73 บริเวณริมถนนพระราม 2 ได้						
31	เมื่อผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ 115 เควีแจ้งชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE ช่วงสถานีฯ SN2-THS ต้นที่ 73 บริเวณริมถนนพระราม 2 แล้วเสร็จ						
32	SN2-7017	ปลด	สับ		EGAT		- ไบเม็ด 115 เควี
33	-ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ THS,THU และผู้ใช้ไฟ บ.Apex Circuit กลับจากสถานีฯ SME โหลด SME02YB-02,03						
34	SN2-7012	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	THS02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ทำการ "ON" SCL สถานีฯ THS						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

หมายเลข



ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
ใบแจ้งขอดับไฟ/ปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ
(Request For Outage)

หน่วยงานที่แจ้ง : หลด-ส. วันที่ 04/07/62

หน่วยงานที่รับแจ้ง : หลด-ส.

สถานที่ทำงาน : สฟ.สมุทรสาคร 2

อุปกรณ์ที่ขอดับไฟ / ปลดออกจากระบบ 115. kV. Main Bus

งานที่ทำ : Electrical Test VY3B & Lubricate DS ติด Main Bus

เริ่มงาน : เวลา 08.00 น. วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เสร็จงาน : เวลา 16.00 น. วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับ Clearance : 1 นายร่มไทร มณีแสง นามเรียกขาน โทร 098-2936563

: 2 นายอาทิตย์ เสือคำราม นามเรียกขาน โทร 086-6186884

ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำอุปกรณ์กลับเข้าใช้งานได้ภายในเวลา ชั่วโมง นาที

หมายเหตุ :

ลงชื่อ *ส. ส.* ผู้มีอำนาจขอดับไฟ

(นายปัญญา คำสม)

ตำแหน่ง ข.8 โทร 086-7903505

ขอให้ดำเนินการออก Switching ตามที่ขอได้

หมายเหตุและคำแนะนำ :

ลงชื่อ *ส. ส.* ผู้มีอำนาจอนุมัติ

(นายเอกวิทย์ ธรรมเฟิน)

ตำแหน่ง *ฉ.9 ทบค นอ.ส.ร* โทร 62463

ต้นฉบับ : ผู้อนุมัติ

แผนกจัดการปฏิบัติการ (หลด-ส.) กองควบคุมระบบ (กคส-ส.)

สำเนา : ผู้ขอดับไฟ FAX E-MAIL

TEL 02-4362412 , 02-4362493 FAX 02-4362491

วันที่อนุมัติใช้งาน 01/09/2548



บันทึก


ที่	ทลส-ส.	9264 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ			ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ	115 KV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	10 กรกฎาคม 2562		โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร2				
อุปกรณ์	SN2-115 kV Main Bus & 115 kV Line SN2 to PEA [SN2-7012 และ SN2-7017]				
งานที่ทำ	Electrical Test VY3B & Lubricate DS ติด Main Bus, DS 7017				
หมายเหตุ	- ขณะปฏิบัติงานจะใช้ 115 KV.Line SN2-SN4 No.1 จ่าย Solid KT1A,KT2A,KT3A ที่ สฟ. SN2 - ย้ายโหลด 115 kV Line SN2 to PEA ไปที่ สฟ. SN4				
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	21 เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	21 เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.