



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๒
เสร็จแล้ว

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑, สมุทรสาคร ๓
ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	สายส่งบ้านโป่ง 2	๘-๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	งานปลดสายส่ง 230 เควี Line		
	ถึง นครชัยศรี	(เข้าไป-เย็นกลับ)			BP2-NCS เพื่อแก้ไขลูกถ้วย H-Yoke		
	สายส่งบ้านโป่ง 2	๑๖-๑๘ ก.พ. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	*ควบคุมโหลดนครชัยศรี ๑ ไม่เกิน ๒๒๐ MW		
	ถึง นครชัยศรี	(เข้าไป-เย็นกลับ)			*ควบคุมโหลดสมุทรสาคร ๓ ไม่เกิน ๓๕๐ MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยมยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖.....

* ๑ Switching iring เดือนมกราคม ๖๒ / 1 โหลดเกินนครชัยศรี 1 โดยเอาสมทที่สามพจนาน 3 (นคร)
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓ 1 ไปรับไฟจากสมทที่ 4 สามพจนาน 1 และ Switching iring เดือน 13/1
เรียน อก.ปบ.(ก.๓) วันที่ 17 ก.พ. 62

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ 8-10 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๑/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ 1๖-1๗ ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๑/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ สังกัด

(ลายเซ็น)
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **303**
เรียน ผคก. ก.๓๑ ล.๓๑, ก.๓๑๖, ก.๓๑๗, ก.๓๑๘
อก.บช.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลายเซ็น) - 4 ก.พ. 2562
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ สถานีानครชัยศรี1,สมุทรสาคร 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8-10,16-18/2/2562	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	งานปลดสายส่ง 230 เควี Line BP2-NCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	99/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผวนเงิน			วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ก.พ. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	ย้ายโหลดสถานี SAU(ชั่วคราว) ไปรับโหลดทางด้าน สถานี SAA เพื่อควบคุมโหลดสถานีานครชัยศรี 1 ไม่เกิน 220 MW						
3	ตรวจสอบใบมิต 115 เควีรหัส PMB5YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่						
4	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		
5	PMB05YB-01	ปลด	สับคง Manual		PMB		
6	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		
7	PMB05YB-01	Manual	Auto		PMB		
8	ย้ายโหลดแยกอินคัมมิ่งที่สถานี SME						
9	SME01YB-01	Auto	Manual		SME		
10	SME02YB-03	Auto	Manual		SME		
11	SME01YB-01	สับ	ปลด		SME		
12	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		
13	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		
14	SME04YB-02	สับ	ปลด		SME		
15	SME02YB-02	Manual	Auto		SME		
16	ย้ายโหลดสถานี สมุทรสาคร 3 ไปรับโหลดทางด้าน สถานี SMD เพื่อควบคุมโหลดสถานีสมุทรสาคร3 ไม่เกิน 350 MW						
17	ตรวจสอบ SMC01YB-01,SMC03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE LOOP อยู่						
18	SMG04YB-01	Auto	Manual		SMG		
19	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG		
20	ตรวจสอบใบมิต 115 เควีรหัส SMD2YS-02,03 ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่ และ OFF SCL สถานี SMD						
21	SMC03YB-01	Auto	Manual		SMC		
22	SMD02YB-01	ปลด	สับคง Manual		SMD		
23	SMC03YB-01	สับ	ปลด		SMC		
24	SMD02YB-01	Manual	Auto		SMD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งภพ.ทราบว่าจะดำเนินการควบคุมโหลดทั้ง 2 สถานีฯ เสร็จเรียบร้อย						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	ย้ายโหลดสถานีฯ สมุทรสาคร 3 กลับจาก สถานีฯ SMD						
28	SMD02YB-01	Auto	Manual		SMD		
29	SMC03YB-01	ปลด	สับคอง Manual		SMC		
30	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		
31	SMC03YB-01	Manual	Auto		SMC		
32	ON SCL สถานีฯ SMD						
33	ย้ายโหลด CLOSE LOOP SMC01YB-01, SMC03YB-01 ตามปกติ						
34	SMG04YB-01	ปลด	สับคอง Manual		SMG		
35	SMG04YB-01	Manual	Auto		SMG		
36	ย้ายโหลดอินคัมมิ่งที่สถานีฯ SME กลับตามปกติ						
37	SME02YB-02	Auto	Manual		SMD		
38	SME04YB-02	ปลด	สับ		SME		
39	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		
40	SME01YB-01	ปลด	สับคอง Manual		SME		
41	SME02YB-03	ปลด	สับคอง Manual		SME		
42	SME01YB-01	Manual	Auto		SME		
43	SME02YB-03	Manual	Auto		SME		
44	ย้ายโหลดสถานีฯ SAU(ชั่วคราว) กลับจาก สถานีฯ SAA						
45	PMB05YB-01	Auto	Manual		PMB		
46	SAC04YB-01	ปลด	สับคอง Manual		SAC		
47	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		
48	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		
49	หมายเหตุ ย้ายโหลดเข้าไป-เย็นกลับ						
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0034/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2-นครชัยศรี

อุปกรณ์ ควบคุมโหลดที่ สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 350 MW

งานที่ทำ ลดความเสี่ยงงานปลด 230 KV. Line BP2-NCS#1 เพื่อแก้ไขสลักลูกถ้วย H-Yoke Plate ชุด V-string

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร *K.P. Siva* วันที่ 25.01.62 เวลา 11.15 น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0035/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2-นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหนดที่ สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230 kV. Line BP2-NCS#2 เพื่อแก้ไขสลักลูกถ้วย H-Yoke Plate ชุด V-string
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน เสาร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน เสาร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร K-Prinor วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 11.15 น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0036/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2-นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหนดที่ สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230 kv. Line BP2-NC5#1 เพื่อแก้ไขสลักลูกถ้วย H-Yoke Plate ชุด V-string
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร AS/SMK วันที่ 25 ม.ค. 62 เวลา 11.15 น.
ผู้อนุมัติงาน _____ วันที่ _____ เวลา _____ น.



บันทึก

ที่ หจก-ส. 003/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2-นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหลดที่ สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230 kV. Line BP2-NCS#2 เพื่อแก้ไขสติกกลูกถ้วย H-Yoke Plate ชุด V-string
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน เสาร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน เสาร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร *K. V. S.* วันที่ 25 มค. 62 เวลา 11.19 น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0038/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2 นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหนดที่ สฟ.นครชัยศรี ไม่เกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230 kV. Line BP2-NCS#1 เพื่อแก้ไขสลักลูกถ้วย H-Yoke Plate ชุด V-string
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ . 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ก. วิวัฒน์ วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 11.15 น.
ผู้อนุมัติงาน _____ วันที่ _____ เวลา _____ น.



บันทึก

ที่ พกจ-ส. 0039/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง-นครชัยศรี
อุปกรณ์	ควบคุมโหนดที่ สฟ.นครชัยศรี ไมเกิน 220 MW และ สฟ.สมุทรสาคร 3 ไมเกิน 350 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230 kV. Line BP2-NCS#2 เพื่อแก้ไขสลักลูกถ้วย H-Yoke Plate ชุด V-string
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657

ผู้รับเอกสาร ก.จ.วิมล วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562