



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓.๑๗๘(ปบ) ๑๙๗๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นางนวรร ลากเจริญวงศ์

Switching Deadline

วันที่ 17 ก.ค. 62

วันที่.....๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.กำแพงแสน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย F๓,F๑๐ สถานีไฟฟ้า.....กำแพงแสน.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	21 ก.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 12.20 จำนวน 28 ต้น พาดสาย 185 SAC 0.7 วงจร-กม.	KSA35-03 ร้านโชคเจริญ	KSA35-06 กรมที่ดิน	นายศุภชัย ดอนม่วงไพร ทช.๖ ผจก.กฟอ.กพส. โทร.081-0088713
๒	KSA10	21 ก.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.		KSA105-02 คลองท่าสาร	KSA105-05 โค้งสะพานดำ	
๓	115 KV	21 ก.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.		สฟพ.กพส.	สฟพ.สองพี่น้อง 2	
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๑,๕,๘,๑๑ อ.กำแพงแสน.....ม.๑๑,๑๒ ต.วังน้ำเขียว.....ม.๓,๘,๑๒ ต.ดอนข่อย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์.....ตำแหน่ง.....ทช.๖.....โทร.....๐๘๑-๘๘๐๘๘๘๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเตอร์ 22 kV จาก KSA35-03, KSA105-02 ถึง KSA35-06, KSA105-05
ในวันที่ 21 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๙๙6/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ 115 kV จาก KS 7022 ถึง SPO14B-01
ในวันที่ 21 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย..... จิตติขานนท์

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
รช. 6 กพ. นว. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

1978

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.กพส., กฟอ. ยล., กฟอ. ดอน., กฟอ. พท.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ค.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3.....แผ่น
แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

จก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

15 ก.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกกำแพงแสน-บางเลน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 996/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รัฎเณตรสาคร		วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 / 7 / 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิธ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	** หมายเหตุ ** บ.สยามทรคขอตัดไฟย้ายโหลดเวลา 09.00 น. ส่วนอื่นดับไฟตามเวลา						
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	
6	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	
7	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	-
8	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM02						
11	KSA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟส.	SF6	กอบชัยแอร์
12	KSA03S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟส.	SCADA SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
13	KSA03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.	DIS	หน้าที่ดิน
14	KSA09S-06	ปลด	สับ		กฟส.	DIS	แยกสระพัง
15	KSA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.	DIS	โค้งสะพานดำ
16	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.	SF6	กอบชัยแอร์
17	ย้ายโหลด 115 เควี สฟ.สองพี่น้อง 2 ไปจ่ายจาก สฟ.อุ้มทอง						
18	แจ้งพนักงานสฟ.สองพี่น้อง 2 ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SPO03YS-01,02 ให้อยู่สถานะ สับอยู่						
19	SPO03YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SPO	SCADA -	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO	SCADA -	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO	SCADA -	ใบมีด 115 เควี
22	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO	SCADA -	ใบมีด 115 เควี
23	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
24	KSA03YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บริษัท	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	แจ้งบ. เวส 4 เพาเวอร์ ปลดขนาออกจากระบบ						
26	2WFP03YB-01	สับ	ปลด		บริษัท	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	KSA01YB-02	สับ	ปลด		บริษัท	CSW	ปากทางเข้า เวส 4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KSA01YS-02	สับ	ปลด		บริษัท		ABS ก่อน CSW เวส 4
29	KSA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ร้านโชคเจริญ
30	KSA10S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS เหนือคลองท่าसार
31	เมื่อพร้อมดับไฟย้าย บ. สยามทรีค เวลา 09.00 น. ไปจ่ายจาก สฟ.ดอนตูม						
32	KS 7022	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	KS 7027	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
34	KSA01YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS ก่อน บ.สยามทรีค
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟบ. สยามทรีค						
36	ตรวจสอบไบมีด 115 เควี สฟ.ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้อยู่สถานะ สับอยู่						
37	DTM04YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
45	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
49	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
50	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
51	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
52	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
53	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
56	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
57	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
58	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
60	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
62	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
63	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
65	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
67	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
68	KSA10S-02	ปลด	สับ		กพส.		DIS	เหนือคลองท่าสาร
69	KSA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6	ร้านโชคเจริญ
70	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM02							
71	KSA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6	กอบชัยแอร์
72	KSA03S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS	หน้าที่ดิน
73	KSA03S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
74	KSA10S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS	โค้งสะพานดำ
75	KSA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	แยกสะพาน
76	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	กอบชัยแอร์
77	เมื่อบริษัท สยามทรีค พร้อมดับไฟย้าย บ. สยามทรีค กลับจาก สฟ.ดอนตูม							
78	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ. สยามทรีค							
80	KSA01YS-07	ปลด ล็อคคาน	สับ		บล.		ABS	ก่อน บ.สยามทรีค
81	KS 7027	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด 115 เควี
82	KS 7022	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
83	ย้ายโหลด 115 เควี สฟ.สองพี่น้อง 2 ไปจ่ายจาก สฟ.กำแพงแสน							
84	SPO01YS-01	ปลด	สับ		SPO	SCADA	-	ใบมีด 115 เควี
85	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO	SCADA	-	ใบมีด 115 เควี
86	SPO01YB-01	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		SPO	SCADA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO	SCADA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
88	เมื่อ. เวส 4 พร้อมรับไฟ							
89	KSA01YS-02	ปลด	สับ		บริษัท		ABS	ก่อน CSW เวส 4
90	KSA01YB-02	ปลด	สับคง "OFF" AutoReclose		บริษัท		CSW	ปากทางเข้า เวส 4
91	2WFP03YB-01	ปลด	สับ		บริษัท		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
92	แจ้งบ. เวส 4 เพาเวอร์ ขนานเข้าระบบได้							
93	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
94	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
95	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	
96	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	
97	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
98	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
99	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

21 กรกฎาคม 2562

- จุดที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- จุด Shot Ground

- G1
-
- จุดที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- จุด Shot Ground

