



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2050

Switching Deadline

วันที่ 31 ก.ค. 62

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ป.บ.) **3421**  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตมรกต

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.น.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน.....

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAAYYA	๔ สค ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย ๑๘๕ SAC	OYI	SAD	นายปรเมศก์ หนูเชื้อเวียง ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙
๒	OYI๐๒					เบรคเกอร์F๒	OYI๒S-๐๔	
๓	OYI๐๔					เบรคเกอร์F๔	OYI๕S-๐๒	
๔	OYI๐๗					เบรคเกอร์F๗	OYI๒S-๐๒ DISชั่วคราว สะพานลอย ยอแจฟ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนเพชรเกษมจาก สถานีฉอมใหญ่ ๑ ถึงต้น MG๑๑๕ หน้าโรงเรียนยอดเมฆพ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.ม.บ. โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ จินตมรกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก สมท/ OYI NCA1YS-06 ถึง สมท/ SAD  
ในวันที่ 04-08-62 ตั้งแต่เวลา 08๐๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 998/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ OYF01 จาก OYF0VB-01 ถึง OYF01-04  
ในวันที่ 04-08-62 ตั้งแต่เวลา 08๐๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 998/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ OYF01 จาก OYF0VB-01 ถึง OYF55-0๒  
ในวันที่ 04-08-62 ตั้งแต่เวลา 08๐๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 998/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ OYF02 จาก OYF0VB-01 ถึง DS ๒๐ นวทพ ๓๐๐ ๙๐/11๕๗  
ในวันที่ 04-08-62 ตั้งแต่เวลา 08๐๐ น. ถึง 12๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 998/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมคิด ทรัพย์สุข ประธานงานการขอตีไฟกับ 2055 วิมล ทรัพย์สุข  
14 ก.ค. ๕๕

นายวิมล ทรัพย์สุข  
(นายสมคิด ทรัพย์สุข)  
๑๖๓.๓๓๒๕๖.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ **2055**  
ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. สพร.  
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

 22 ก.ค. 2562  
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ผจพ. 2 (สถานี SAD)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ริมถนนเพชรเกษมช่วงสถานีอ้อมใหญ่ 1 - ต้น UG 115 เควีหน้าโรงเรียนย่อแซฟ					
กำหนดวันที่ทำงาน	04/08/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	04/08/2562	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย 185 SAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	998/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	15 กรกฎาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ก.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ก.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ OYI,SAD,OYM							
1	ย้ายโหลด OYI02 ไปรับไฟจาก OYM01						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
3	OYI02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
4	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
5	OYM01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		-
6	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
7	OYI02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		
8	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด OYI07 ไปรับไฟจาก OYI04						
10	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
11	OYI07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
12	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
13	OYI01S-12	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกคลองพรวัว
14	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
15	OYI07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		
16	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
17	ย้ายโหลด OYI05 ไปรับไฟจาก SAD06						
18	SADI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
19	SAD06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	OYI05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
21	OYI03S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยเทียนตัด
22	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	OYI05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		
24	SADI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
25	ย้ายโหลด NCA01YB-01 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA07YB-01 (115 KV)						
26	SAD04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
27	OYI01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		
28	OYL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		
29	SAA07YS-01	ปลด	สับ		SAA		-
30	SAA07YS-03	ปลด	สับ		SAA		-
31	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
32	SAD04YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
33	SAD04YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
34	SAD04YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
35	OYI02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
36	OYI01YB-01	สับ	ปลด		OYI		-
37	OYI01YS-01	สับ	ปลด		OYI		-
38	OYI01YS-02	สับ	ปลด		OYI		-
39	SAA07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
40	OYL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
41	OYI02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
42	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
43	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		
44	OYI05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สะพานลอยโยเซฟ
45	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สะพานลอยโยเซฟ OYI07
46	OYI02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สะพานลอยโยเซฟ
47	OYI02S-01	สับ	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
48	OYI05S-01	สับ	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
49	OYI07S-01	สับ	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
50	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV รหัส NCA01YS-06 (หน้า สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1)						
51	NCA01YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		LBS 115KV หน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่1
52	ตรวจสอบสถานะ Targat ของ LBS.115KV รหัส NCA01YS-06 (หน้า สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1) เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ทั้ง 3 เฟส						
53	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					สพร.	
54	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					สพร.	
55	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3					สพร.	
56	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4					สพร.	
57	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5					สพร.	
58	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6					สพร.	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G7				สพร.		
60	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G8				สพร.		
61	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
62	OYM01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
63	SAD06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
64	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		
งานที่ทำ 1.เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย 185 SAC							
2 .เปลี่ยนเสา 115 KV 1 ต้น							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
65	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
66	OYM01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
67	SAD06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
68	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		
69	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพร.		
70	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพร.		
71	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สพร.		
72	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				สพร.		
73	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				สพร.		
74	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				สพร.		
75	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G7				สพร.		
76	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G8				สพร.		
77	OYI02S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
78	OYI05S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
79	OYI07S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
80	OYI05S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS สะพานลอยยอเซฟ
81	DIS ชั่วคราว	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS สะพานลอยยอเซฟ OYI07
82	OYI02S-04	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS สะพานลอยยอเซฟ
83	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV รหัส NCA01YS-06 (หน้า สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1)						
84	NCA01YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ ล็อคกุญแจ		สพร.		LBS 115KV หน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่1
85	ตรวจสอบสถานะ Targat ของ LBS.115KV รหัส NCA01YS-06 (หน้า สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1) เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ทั้ง 3เฟส						
86	ย้ายโหลด NCA01YB-01 บางส่วนคืนจาก SAA07YB-01 (115 KV)						
87	SAA07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
88	OYI01YS-01	ปลด	ล๊ับ		OYI		-
89	OYI01YS-02	ปลด	ล๊ับ		OYI		-
90	OYI01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
91	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI		-
92	SAD04YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
93	SAD04YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
94	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
95	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		-
96	SAD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
97	OYI01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
98	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-
99	ย้ายโหลด OYI05 คืบจาก SAD06						
100	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
101	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
102	OYI05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		
103	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
104	OYI03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากชอยเทียนตัด
105	OYI05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
106	SAD06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
107	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
108	ย้ายโหลด OYI02 คืบจาก OYM01						
109	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
110	OYI02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		
111	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
112	OYM01VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
113	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
114	OYI02VB-01	"OLTC" Manual	"On" Auto Reclose		OYI		-
115	ย้ายโหลด OYI07 คืบจาก OYI01						
116	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
117	OYI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		
118	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		-
119	OYI01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
120	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
121	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
122	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
123	OYI07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-

สิ้นสุด Switching

