



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กษ.บ.(นฟ.) /๒๕๖๒ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ..อก.บษ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กษ.บ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร๑๒(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMX	22 ธ.ค. ๒๕๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.1 ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๑๒(ชั่วคราว)	SMX1YS-01	-	นายนพดล ดีสอด 084-406-6389

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอรรถ ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บฟ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายสมนุรณ สิงห์โตทอง...)

ตำแหน่ง.....อก.บษ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ..อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMX-TP1 จาก SMX1YS-01 ถึง SMX19VB-01
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1722/62
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....อรรถ ตันภูมิประเทศ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ หมออรรถ ตันภูมิประเทศ

สมนุรณ ตันภูมิประเทศ
(.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

3409

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟย.บมอ.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....4.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....สมุทรสาคร 12.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

6 ธ.ค. ๖๒


(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

- 6 ธ.ค. 2562

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

- 6 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีสมุทรสาคร 12 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 ธ.ค. 62 | เวลา | 08.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไข Buchholz Relay ของหม้อแปลง SMX-TP1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1722/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมงคล ทรัพย์สุข | วันที่ | 5 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | รศทพร | วันที่ | 5 ธ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | วันที่ | 6 ธ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายอนิต, นายโมฆะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- โหลด 4.8 MW
4	SMC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- โหลด 1.3 MW
5	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
6	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 1.2 MW
7	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
8	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- โหลด 5.0 MW
9	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
10	SMX01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 0.7 MW
11	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 3.1 MW
12	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 2.7 MW
13	SMX04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 1.2 MW
14	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 4.4 MW
15	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ย้าย SMX 1 ไปจ่ายจาก SMI 2						
18	SMC04S-05	ปลด	สับ		บจจ.	SCADA	SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
19	SMX01VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
20	ย้าย SMX 3 ไปจ่ายจาก SMC 9						
21	SMC09S-05	ปลด	สับ		บจจ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ช.บ่อดิน
22	SMX03VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
23	ย้าย SMX 2 ไปจ่ายจาก SMC 10						
24	SMC10S-05	ปลด	สับ		บจจ.		SF6 ตรงข้าม ช.บ่อดิน
25	SMX02VB-01	สับ	ปลด		SMX		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้าย SMX 4 ไปจ่ายจาก SMC 10						
27	SMX02S-02	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ตรงข้ามสถานี
28	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
29	ย้าย SMX 5 ไปจ่ายจาก EKA 1						
30	EKA01S-14	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หมู่บ้านเดอะแกรนด์
31	SMX05VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
32	SMX01S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS POT HEAD F.1
33	SMX02S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS POT HEAD F.2
34	SMX03S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS POT HEAD F.3
35	SMX04S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS POT HEAD F.4
36	SMX05S-01	สับ	ปลด		บนจ.		DIS POT HEAD F.5
37	เมื่อพร้อมดับไฟ						
38	SMX01BVB-01	สับ	ปลด		SMX		- INCOMING 1
39	SMX01YB-01	สับ	ปลด		SMX		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SMX01YS-01	สับ	ปลด		SMX		- ไบมีด 115 เควี
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
42	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SMC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
44	SMC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
45	SMI-TP1, EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
46	SMI02VB-01, EKA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
47	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหนดกลับทั้งหมด						
51	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	SMC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
53	SMC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
54	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
55	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
56	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
57	EKA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
58	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
61	SMX01S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS POT HEAD F.1
62	SMX02S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS POT HEAD F.2
63	SMX03S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS POT HEAD F.3
64	SMX04S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS POT HEAD F.4
65	SMX05S-01	ปลด	สับ		บนจ.		DIS POT HEAD F.5
66	SMX01YS-01	ปลด	สับ		SMX		- ใบมีด 115 เควี
67	SMX01YB-01	ปลด	สับ		SMX		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SMX01BVB-01	ปลด	สับ		SMX		- INCOMING 1
69	ย้าย SMX 5 กลับจาก EKA 1						
70	SMX05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMX		- -
71	EKA01S-14	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หม้อบ้านเดอะแกรนด์
72	ย้าย SMX 2 กลับจาก SMC 10						
73	SMX02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMX		- -
74	SMC10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
75	ย้าย SMX 4 กลับจาก SMC 10						
76	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMX		- -
77	SMX02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
78	ย้าย SMX 1 กลับจาก SMI 2						
79	SMX01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMX		- -
80	SMC04S-05	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
81	ย้าย SMX 3 กลับจาก SMC 9						
82	SMX03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMX		- -
83	SMC09S-05	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
84	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
85	SMC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- -
86	SMC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- -
87	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
88	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
89	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
90	EKA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		- -
91	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		- -
92	SMX01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		- -
93	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		- -
94	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	SMX04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		- -
96	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		- -
97	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
98	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							