



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รล.) ๑๐๗๑ 12562

ผู้รับ นายถวัลย์ วรพันธ์

ชื่อผู้ส่ง

Switching Desk
15 มี.ค. 62

วันที่ - 8 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop ที่สถานีไม่ทั่วสามพราน... ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5YB-01	19 พ.ค. 2562	08.00 น.	13.00 น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop หมายเหตุ :	5YS-01,02	5YS-03	นายวราลี จารุจิตร (กอร.) 088-006-1366
1	6YB-01	26 พ.ค. 2562	08.00 น.	18.00 น.		6YS-01,02	6YS-03	
		26 พ.ค. 62	พักพร					

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานวอนหลาน ตำแหน่ง วตท.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายวราลี จารุจิตร)
วตท.๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ. 3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAASYB-01 จาก SAASYS-01,02 ถึง SAASYS-03

ในวันที่ 19 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๒๐5/๒2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรพันธ์ วรพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พชร ปานวอนหลาน

11 พ.ค. 62
ก=2

วตท.๖ นายวราลี จารุจิตร
20/๕ ๒๒๓๒๒๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1330

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๓๔

อ.ก.บ.บ.(ก.3) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ - - - - -

ผจก. 2 / (สถานี - SAA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

13 พ.ค. 2562
(นายเชษฐาธิวัฒน์ ทังสุวรรณ์)

รท.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล) ๑๐๗๐ /2562
ผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ูท่า
ชื่อผู้ส่ง

Switching Desk

วันที่ 15 พ.ค. 62

วันที่ - 8 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	1Y8-01	19 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 62	13.00 น.	18.00 น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop หมายเหตุ :	1Y5-01	1Y5-02	นายราวุฒิ จารุจิตร (กอร.) 088-006-1366

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานตอนลาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุรเชษฐ์ สุธพิสิฏฐ์)
วศก.๑๑ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | พิดเตอร์ 115 kV จาก ONA01Y8-01 ถึง ONA01Y5-01,02
ในวันที่ 19 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 105
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย กฤษณะศักดิ์ ธิกุลพรตประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานตอนลาน



(นายสุรเชษฐ์ สุธพิสิฏฐ์)
วศก.๑๑ ปฏิบัติงานแทน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. อ.ก.ปบ.
อ.ก.บข.(ก.3), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน
ผจฟ. 2 (สถานี อ้อมน้อย 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีสามพราน1 SAA05YB-01, อ้อมน้อย1 ONA01YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 พ.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กษช.(ก.3) งานที่ทำ ทดสอบระบบ Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 605/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching							
ตรวจสอบ SAA05YB-01 , SAA06YB-01 ให้ Close Loop							
1	ONA01YB-01	Auto	Manual		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
2	SAA05YB-01	Auto	Manual		SAA		เบรกเกอร์ 115 KV
3	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA		เบรกเกอร์ 115 KV
4	SAA05YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV
5	SAA05YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 KV
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
7	ONA01YB-01	Manual	Auto		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก SAA05YB-01							
8	เมื่อ กษช.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	ONA01YB-01	Auto	Manual		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
10	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
11	SAA05YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV
12	SAA05YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 KV
13	SAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching SAA05YB-01							
14	กษช.ก3.ขอปฏิบัติงานที่ ONA01YB-01 ต่อช่วงบ่าย						
15	ONA01YB-01	สับ	ปลด		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
16	ONA01YS-01	สับ	ปลด		ONA		ใบมีด 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
17	ONA01YS-02	สับ	ปลด		ONA		ใบมีด 115 KV
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
19	SAA05YB-01	Manual	Auto		SAA		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ช่วงแรกที่ ONA01YB-01							
20	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	SAA05YB-01	Auto	Manual		SAA		เบรกเกอร์ 115 KV
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	ONA01YS-02	ปลด	สับ		ONA		ใบมีด 115 KV
24	ONA01YS-01	ปลด	สับ		ONA		ใบมีด 115 KV
25	ONA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
26	SAA05YB-01	Manual	Auto		SAA		เบรกเกอร์ 115 KV
27	ONA01YB-01	Manual	Auto		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ONA01YB-01							