



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษบ.ก3(รล.) ๑๐๖๘ /2562  
ผู้รับ นายถิณพงษ์ วงษ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ค. 62

**ส่งแล้ว**

วันที่ 8 พ.ค. 2562 ชื่อ gkw  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop

ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ 2 ความแรงส่งแรงดันจำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-01	22 -พ.ค. 2562	08.00 น.	18.00 น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop	2YS-01.02	2YS-03	นายวรวิทย์ จารุจิตร (กอร.) 088-006-1366
1	3YB-01	<del>25</del> พ.ค. 2562 27 พ.ค. 62	08.00 น.	18.00 น.		กมพ5	3YS-01.02	
					หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุวิทย์ สหศิริกุล)  
วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก 04K 34B-๐1 ถึง 3AA 64B-๐1  
ในวันที่ 26 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 608

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนากร นก ระยะเวลาการขอตัดไฟกับเขตผู้รับ ช่างป้อนตาน

11 พ.ค. 62  
ก=2

กฟผ. ๓๓๐๑๓๐๓๖๖  
(วศก.6 แทน นว.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

**1329**

เรียน ผจก. กฟผ. อ้อมใหญ่

อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจฟ. 2 (สถานี SAA, 04K)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

13 พ.ค. 2562  
(นายเสกดิษฐ์ ตั้งสุวรรณ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รล.) ๑๐๗๑ /2562

ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 15 ม.ค. 62

วันที่ -8 พ.ค. 2562 ชื่อ

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop

ที่สถานีไฟฟ้าสวนพรรณาน 1 ตามแผนผังตั้งเขบแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	5YB-01	19-พ.ค. 2562	08.00 น.	13.00 น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop	5YS-01,02	5YS-03	นายวรวิทย์ จารุจิตร (กอร.) 088-006-1366
1	6YB-01	26-พ.ค. 2562	08.00 น.	18.00 น.		6YS-01,02	6YS-03	
		27 พ.ค. 62	กบข.ภ3					
					หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ นวนคอนสถาน ตำแหน่ง วิศว.๕ โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุวิทย์ สุกทิสกุล)  
วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 608/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรดา บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ

11 พ.ค. 62  
ก=2

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คคฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน OYK3YB-01 , SAA06YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3 งานที่ทำ ทดสอบ Tele Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 608/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. เพชรรัตน์, มงคล, พิชชา, ออม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, นครินทร์, พนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. สิทธิชัย, อนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	ปลด Loop-line สถานี PMB						
2	PMB01YB-01	Auto	Manual		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SLY02YB-01	Auto	Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	PMB01YB-01	Manual	Auto		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ย้ายโหลดสถานีPMB OYK ไปรับไฟจาก 115KV.นครชัยศรี ( 130 MW) NCA5YB-01 (75 MW)						
7	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYK03YB-01	Auto	Manual		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
12	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
13	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	PMB05YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ดับไฟสายส่ง115เควี - สามพราน1 - อ้อมใหญ่2						
16	SAA06YB-01	Auto	Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAA06YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
19	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 ทราบ แล้วปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
21	เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สามพราน1-อ้อมใหญ่2 ได้						
22	SAA06YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
23	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
24	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SAA06YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ย้ายโหลดสถานีPMB OYK กลับคืนจาก 115KV.นครชัยศรี						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	PMB05YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
30	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
31	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	OYK03YB-01	Manual	Auto		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	สับ Loop-line สถานี PMB						
<del>36</del>	<del>PMB01YB-01</del>	<del>Auto</del>	<del>Manual</del>		<del>PMB</del>		<del>- เบรกเกอร์ 115 เควี</del>
37	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<del>38</del>	<del>PMB01YB-01</del>	<del>Manual</del>	<del>Auto</del>		<del>PMB</del>		<del>- เบรกเกอร์ 115 เควี</del>
39	SLY03YB-01	Manual	Auto		SLY		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							