



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย. ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นาย. เลอพงศ์ แก่นจันทร์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ผ.ค.พ.

ด้วยการไฟฟ้า ...ก.ป.บ.(ก.๓)... จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อให้กรมทางทำงานได้โลนสายส่ง..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	๔ มิ.ย. ๖๒ ถึง ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	- - ๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อให้ กรมทาง สร้างมอเตอร์เวย์	NPU2YB-01	DDE บริเวณ ริมทางรถไฟ	นายเกรียงศักดิ์ พงษ์ศิริ ๐๘๕-๑๕๑๕๖๓๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย. เลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ท.ผ.ค.พ. โทร. ๐๘๖-๘๘๘๗๒๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.พ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พัดเตอร์ ๕๕๕ จาก NPU2YB-01 ถึง DDE บริเวณริมทางรถไฟ
ในวันที่ 4-30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 738

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ผ.ค.พ. แก่นจันทร์

น.ท. ๕ อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
(๐๘๖.๔๓๓๓ น.ท.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.พ.) 1527
เรียน ผ.จก. ก.๓/๑.๕๕ - ก.๖.๕๕, ก.๗.๐.๖๖

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.จก. 2 (สถานี NPU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

31 พ.ค. 2562
(นาย. เลอพงศ์ หังสุวรรณ)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 เควี ช่วง NPU2YB-01 ถึง DDE ก่อน บริษัท ฟานทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4- 10 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 738
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน		วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายมโนช นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร เพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ		วันที่ 31 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 31 พ.ค. 62

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB-NPV-NPT-NPU-BPB จ่ายไฟแบบ Closed loop						
3	BPB09YB-01	Auto	Manual		BPB	-	
4	NPU02YB-01	Auto	Manual		NPU	-	
5	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU	-	
6	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT	-	
7	NCA04YB-01	Auto	Manual		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ย้ายโหลด สถานีฯ นครปฐม 2 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ศิลปากร บ.หลังหินสตีล ไปจ่ายไฟจาก NCA						
9	ตรวจสอบ Load Break Switch ตรงข้ามวัดเสฐียร รหัส NCA04YS-06 ไม่ LOW GAS ทั้ง 3 เฟส						
10	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA04YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		นช.	LBS.	ตรงข้ามวัดเสฐียร
12	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA04YB-01	Manual	Auto		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT	-	
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เพื่อทำการ ปลด DDE 115 เควี บริเวณ ริมทางรถไฟ โดยชุด คุณอนุชา						
16	ให้ กฟผ.บปภ ประสานงานกับ บริษัท ฟานทอง จำกัด เพื่อทำการปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
17	เมื่อ กฟผ.บปภ ยืนยันว่า บริษัท ฟานทอง จำกัด ปลดโหลดออกทั้งหมดแล้ว						
18	PTP01YC-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปภ.	ABS	หน้า บ. ฟานทอง
19	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
21	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
22	NPU02YS-01	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
23	NPU02YS-02	สับ	ปลด		NPU	-	ใบมีด 115 เควี
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
25	แจ้งให้ Hotline คุณ อนุชา ตัด DDE บริเวณริมทางรถไฟ ออกได้ทั้ง 3 เฟส						
26	เมื่อ Hotline คุณ อนุชา ตัด DDE บริเวณริมทางรถไฟ แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟให้ บ.ฟานทองคืน						
27	ให้ กฟผ.บปภ ประสานงานกับ บริษัท ฟานทอง จำกัด ให้พร้อมรับไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
29	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
30	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	PTP01YC-01	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บปง.	ABS	หน้า บ. พานทอง
32	BPB09YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	30 มิ.ย. 62 *** สิ้นสุด Switching วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ***						
34	เมื่อทำงานแล้วเสร็จ วันที่ 1 มิ.ย. 62 พร้อมจ่ายไฟคืนตามสภาพปกติ						
35	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมดับไฟเพื่อทำการเชื่อม DDE บริเวณ ริมทางรถไฟ ทั้ง 3 เฟส						
36	ให้ กฟอ.บปง.ประสานงานกับ บริษัท พานทอง จำกัด เพื่อทำการปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
37	เมื่อ กฟอ.บปง. ยืนยันว่า บริษัท พานทอง จำกัด ปลดโหลดออกทั้งหมดแล้ว						
38	BPB09YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	PTP01YC-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.	ABS	หน้า บ. พานทอง
40	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
42	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
44	แจ้งให้ Hotline คุณ อนุชา เชื่อม DDE บริเวณริมทางรถไฟ เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						
45	เมื่อ Hotline คุณ อนุชา เชื่อม DDE บริเวณริมทางรถไฟ แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟให้ บ.พานทองและย้ายโหลดตามสภาพปกติ						
46	ให้ กฟอ.บปง.ประสานงานกับ บริษัท พานทอง จำกัด ให้พร้อมรับไฟ						
47	NCA04YB-01	Auto	Manual		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		-
49	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
50	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
51	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
52	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
53	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	PTP01YC-01	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บปง.	ABS	หน้า บ. พานทอง
55	ย้ายโหลด สถานีฯ นครปฐม 2 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ศิลปากร บ.หลังหนันสตี้ล กลับจาก NCA						
56	ตรวจสอบ Load Break Switch ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 ไม่ LOW GAS ทั้ง 3 เฟส						
57	NPU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	NCA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.	LBS.	ตรงข้ามวัดเสถียร
59	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	NPU02YB-01	Manual	Auto		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	BPB09YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	NCA04YB-01	Manual	Auto		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		-
64	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						