



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๗๒๗๗๒๖
ชื่อผู้รับ นายถิภพพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมศิริทอง

วันที่ 28 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง ออ.กบข.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทำการ แก้อุปกรณ์หน้าสัมผัส Disconnecting Sw. ด้าน Load สถานีไฟฟ้า กระจายแบบ ๑. ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA 6S-01	20 เม.ย. 2562	08:30 น.	17:00 น.	แก้อุปกรณ์ หน้าสัมผัส Disconnecting Sw. เฟส	KTA 6VB-01	KTA 6S-01	นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ
๒.	KTA 8S-01	20 เม.ย. 2562	08:30 น.	17:00 น.	A,B,C ด้าน Load	KTA 8VB-01	KTA 8S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.๒ สดบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๙๖๒๖๖๖
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
 ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายถิภพพงษ์ วงษ์พันธ์ุ)
วันที่ ก.๓ ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KTA6 จาก KTA6VB-01 ถึง KTA6S-01
 ในวันที่ 20 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 444/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ KTA8 จาก KTA8VB-01 ถึง KTA8S-01
 ในวันที่ 20 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 444/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ออ.บข.(ก.๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ ไรจนเลิศ
9 เม.ย. 62

(นายถิภพพงษ์ วงษ์พันธ์ุ)
๗๐๑.๑๗๔.๒๓.๓๗



สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1104
 เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.กบข.
 ออ.บข.(ก.๓)/ออ.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแบบ - แผ่น
 ผจฟ. 1 (สถานี KTA)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)
ช.ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)
ช.ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสถานีกระทุ่มแบน 1 (KTA06S-01, KTA08S-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	444/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	10 เมษายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 เม.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11/4/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	งานที่ทำ : แก้ไขจุดร้อนที่ DIS POT HEAD รหัส KTA06S-01, KTA08S-01						
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		- Load 5.61 MW
5	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
6	KTA06VB-01	Auto	Manual		KTA		- Load 2.71 MW
7	KTA08VB-01	Auto	Manual		KTA		- Load 3.81 MW
8	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
9	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R Load 4.75 MW
10	ย้ายโหลด KTA06 ฝาก SAA06						
11	KTA10S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
12	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
13	ย้ายโหลด KTA08 ฝาก SMV01						
14	KTA08S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
15	KTA08VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
16	KTA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
17	KTA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTA		-
18	KTA06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	KTA08S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
20	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
22	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
23	แจ้งชุด กบข.(ก.3) ตรวจสอบแก้ไข DIS POT HEAD รหัส KTA06S-01, KTA08S-01 ได้						

สิ้นสุดสวิชชิงช่วงแรก

24	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS POT HEAD รหัส KTA06S-01, KTA08S-01 เสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
25	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
27	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
28	KTA06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
29	KTA08S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
30	KTA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTA		-
31	KTA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTA		-
32	ย้ายโหลด KTA06 คีนจาก SAA06						
33	KTA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		-
34	KTA10S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
35	ย้ายโหลด KTA08 คีนจาก SMV01						
36	KTA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		-
37	KTA08S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
38	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		-
40	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
41	KTA06VB-01	Manual	Auto		KTA		-
42	KTA08VB-01	Manual	Auto		KTA		-
43	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
44	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด