



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ป.บ.) 2321

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันธ์

ชื่อผู้ส่ง นายสมิตย์ เรืองจ้อย

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 14 พ.ค. 62

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis เป็น SF๖ ตามแผนผังสั่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๒	๑๓ พ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๒.๓๐	เปลี่ยนDisเป็นSF๖	PMB๖S-๐๔ (Manual only)	นายวัลลภ สุวรรณศรี	
๒	SAU๐๒	๑๔ พ.ค. ๖๒			เปลี่ยนDisเป็นSF๖	PMB๑๐S-๑๓	๐๘๘๘-๘๘๘๘๒๒๕๕	
๓	SAU๐๒	๑๕ พ.ค. ๖๒			เปลี่ยนDisเป็นSF๖และย้ายจุดจัม	PMB๑๐S-๑๒	จุดใหม่	
๔	SAC๑๐	๑๖ พ.ค. ๖๒			F๒ มา F๑ เปลี่ยนDisเป็นSF๖	SAB๘S-๐๔		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๓ โทร ๐๘๘๘-๘๘๘๘๒๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAU2 จาก PMB10S-12 ถึง ๑๐ (2) 2 (๑) กฟอ. Dis

ในวันที่ 15 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๑๕:3๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 656

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ SAC10 จาก SAB8S-04 ถึง -

ในวันที่ 16 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 656

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นฤตพร วัฒนพงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

(3 พ.ค. 62)

ร.ท.พร. วัฒนพงศ์
(๐๓ก-๖ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

1345

เรียน ผจก. กฟอ. ส.ท., กฟอ. น.ร.

อก.บช.(ก.๓)/อก.ว.ร.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๘-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | PMB10S-12 ปากซอยหอมเกร็ด 2 และ SAB08S-04 (ตรงข้ามตึกซิเมนต์คอนกรีต) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15,16 พ.ค.62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.สพร. | งานที่ทำ | เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 656/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 14 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 14 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	สวิตชิงวันที่ 15 พ.ค. 62						
3	กฟอ.สพร. จะเปลี่ยน Dis PMB10S-12 (ปากช.หอมเกร็ด2) เป็น SF6 และเปลี่ยนจัม จากวงจร SAC02 มากจ่ายจาก SAC07						
4	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
6	SAC02VB-01	Auto	Manual		SAC		
7	SAC03VB-01	Auto	Manual		SAC		
8	PMB08VB-01	Auto	Manual		PMB		
9	PMB10VB-01	Auto	Manual		PMB		
10	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน มาจ่ายจาก PMB10						
11	PMB08S-05	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หลังแบ่งค่าชาติ
12	PMB10S-13	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านขายของเก่า
13	PMB10S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยหอมเกร็ด 2
14	PMB08S-05	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หลังแบ่งค่าชาติ
15	แจ้ง Hotline ให้ทำการปลดจุดจัม โหลดแยกก่อนเข้า Dis PMB10S-12						
16	เมื่อ Hotline ให้ทำการปลดจุดจัม โหลดแยกก่อนเข้า Dis PMB10S-12 แล้วเสร็จ						
17	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการเปลี่ยน Dis เป็น SF6 ได้						
18	ขณะปฏิบัติงานให้คง Manual SAC02 และ PMB10 ไว้ตลอด						
19	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
20	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
21	SAC03VB-01	Manual	Auto		SAC		
22	PMB08VB-01	Manual	Auto		PMB		
23	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
24	เมื่อช่างหน้างานทำการเปลี่ยน Dis เป็น SF6 แล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคคาน						
25	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
26	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
27	SAC07VB-01	Auto	Manual		SAC		
28	แจ้ง Hotline ให้ทำการเปลี่ยนจัม โหลดแยกก่อนเข้า SF6 PMB10S-12 ให้มาจัม วงจร SAC07						
29	เมื่อ Hotline ให้ทำการจัม โหลดแยกก่อนเข้า SF6 PMB10S-12 มาจัม วงจร SAC07 แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด SAC07 บางส่วน กลับจาก PMB10						
31	PMB10S-12	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
32	PMB10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านขายของเก่า
33	PMB08S-05	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หลังแบ่งค้ชาติ
34	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
35	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
36	SAC02VB-01	Manual	Auto		SAC		
37	SAC07VB-01	Manual	Auto		SAC		
38	PMB10VB-01	Manual	Auto		PMB		
39	สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 15 พ.ค.62						
40	สวิตชิงวันที่ 16 พ.ค. 62						
41	กพอ.สพร. จะเปลี่ยน Dis SAB08S-04 (ตรงข้ามตึกชินคอนกรีต) เป็น SF6						
42	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
43	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
44	SAC05VB-01	Auto	Manual		SAC		
45	SAC10VB-01	Auto	Manual		SAC		
46	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		
47	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		
48	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วน มาจ่ายจาก SAB04						
49	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
50	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกหอมเกร็ด
51	SAB08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ตรงข้ามตึกชินคอนกรีต
52	SAB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกหอมเกร็ด
53	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการเปลี่ยน Dis เป็น SF6 ได้						
54	ขณะปฏิบัติงานให้คง Manual SAC10 และ SAB04 ไว้ตลอด						
55	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
57	SAC05VB-01	Manual	Auto		SAC		
58	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		
59	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
60	เมื่อช่างหน้างานทำการเปลี่ยน Dis เป็น SF6 แล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล็อคคาน						
61	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
62	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
63	ย้ายโหลด SAC10 บางส่วน กลับจาก SAB04						
64	SAB08S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามตึกชินคอนกรีต
65	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
66	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
67	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
68	SAC10VB-01	Manual	Auto		SAC		
69	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		
70	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						